

Fra: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>
Sendt: tirsdag 7. desember 2021 15:13
Til: Postmottak Alver; Jan Roald Wolff Treni
Kopi: magnus.helgesen@majo.no
Emne: 20/5171 - 21/82189
Vedlegg: Kumkort VK1.pdf; Kumkort VK2.pdf; FDV SJØHAGEN- LEKNES;
Scan__20211207_131022.pdf; prosjekt_bilder (9).pdf; Rapport
Kamerainspeksjon Leknes.pdf

Hei,

Tilbakemelding på punkter i mangel brev:

- Rapport PE-sveis, but- og/eller elektromuffe – [Se vedlagt](#)
- Spyling spillvass- og overvassleidninger utført før tilknytning til eks. anlegg. – [Dette er ikke utført da det pr. dags dato ikke har vært mulig grunnet strøm i omrpdet og pumpetsajson som må i gang. Det vil bli utført så snart det er driftsatt og før anlegget taes i bruk.](#)
- Dokumentasjon røyrinspeksjon (video og rapport) – [USB er levert idag og rapport er vedlagt.](#)
- Dokumentasjon tetthetsprøving – [Se vedlagt](#)
- Dokumentasjon pluggkøyring Manglar – [Utført av Alver Kommune konf. Stian Stormark](#)
- Dokumentasjon desinfeksjon Manglar – [Utført av Alver kommune konf. Stian Stormark](#)
- Dokumentasjon på materiell – [Se vedlagt mail sendt til entr. Tidligere.](#)
- Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område – [Magnus Helgesen kommer med dette.](#)
- Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord - [Se vedlegg.](#)

Mvh
Thorleif Stendal



Stendal VVS AS
Blombakken 1, 5911 Alversund
Tlf: 906 22 713
Tlf: 56 35 44 55
E-Post: thorleif@stendalvvs.no