

Tentativ Betalingsplan		Prosjekt: Kvasstervegve 33														
		Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	Fakturadato	
Totalt		30.08.2023	30.09.2023	30.10.2023	30.11.2023	30.12.2023	30.01.2024	31.02.2024	30.11.2024	30.12.2024	30.01.2025	28.02.2025	30.03.2025	30.04.2025	30.05.2025	30.06.2025
Kontraktssum	6 990 525	1 146 446	608 176	585 107	425 723	258 649	0	0	637 536	637 536	866 825	942 323	539 669	342 536	0	0
D skv12	Alleen del 2	11 %	10 %	10 %	7 %	7 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %	10 %	10 %	0 %
D SGT3	Lekkehvys	26 %	15 %	10 %	10 %	7 %	4 %	0 %	0 %	12 %	12 %	10 %	8 %	7 %	5 %	0 %
D SF10	Fortau langs Lonsøgata	13 %	30 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	40 %	10 %	0 %	0 %
Sum		1 146 446	608 176	585 107	425 723	258 649	0	0	637 536	637 536	866 825	942 323	539 669	342 536	0	0
Beløp til faktura, eks. mva		447 394	608 176	585 107	425 723	258 649	0	0	637 536	637 536	866 825	942 323	539 669	342 536	0	489 337

Kommentar:

10 % utestående vert ikke utbetalt ved første utbetalingsdato.

7 % utbetalt ved ferdigstilling, 3 % tilbakeholdt