

VA-avdeling

Kvernhsmyrane 20

5914 ISDALSTØ

postmottak@lindas.kommune.no

Eikanger vassverk – utbetaling av kommunalt tilskot

Bakgrunn

Viser til tilsagn dagsett 8.7.2015, ref 15/2664-15/2440 og tidlegare mottatt delbetaling av kommunalt tilskot til leidningsnett for vatn og avløp for deler av Eikanger.

Framdrift og teknisk status

Feltarbeidet vart starta nede ved Eikangervågen 3. november 2015. Framdrifta har vore god ,men litt hindra av vanskelege transportforhold for maskiner og singel i teleløysinga på ettervinteren. Oppryddingsarbeidet er no starta og langt å veg fullført der det er aktuelt å hausta gras. Kryss med fylkesvegen er ferdig. Nedre del av leidningsnettet kan truleg setjast i drift i løpet av mai.

Kontraktsarbeidet er vurdert til ca 80 % fullført.

Gjenstående arbeid er :

- Kryss med Nergardselva, grøft og rør oppover langs vestsida av elva
- Kryss med kommuneveg N Eikanger og Lid
- Senking av ledningsnettet i Liavatnet
- Fullføring av landtak N Eikanger, Lid Vest og Kalvetrebukta(ved grein til Madlidalen)
- Fullføring av greinledning til N Eikanger Vest.
- Opprydding frå borehol under skulehusvegen- kryss med elva.
- Opprydding greinledning Lid.

Omfanget av sprengingsgrøft ser ut for å verta noko større en det som låg til grunn for tilbodet frå entreprenøren. Oppgaver er mottatt fram til ut januar månad.

Økonomisk status

Total innbetaling av partskapital frå opprinnelege deltakarar er kr 2.400.000. Dette saman med 1.000.000 mill som utbetalt del av tilskot frå Lindås kommune, har så langt dekkja mottatte faktura.

Det er også kome til 4 nye deltakarar. Ein påmeldt har ikkje nytte av fellesanlegget og vil utgå som part .

Ubetalte rekningar pr 30.4.2016:

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| - Nordhordland Revisjon rekneskapskostnader | kr 4.000 + avg | brutto kr 6.000 |
| - Akonto nr 5 Lindås rør forfall 26.5.2016 | Kr 660.000 + avg | brutto kr 825.000 |

Rørleggar vil etter betaling av akonto 5 ha fått oppgjær på tilsvarande 69 % av kontraktsummen . Utførte leveringar er ved same tidspunkt vurdert til meir enn 80 %.

Eikanger Vassverk vil halda tilbake inntil 10 % av kontraktsummen med totalleverandør Lindås Rør til arbeidet er fullført og godkjent. Forslag til sluttoppgjær både for leveransar , partskapital og kommunalt tilskot vil vi koma tilbake til i eigen oppstilling.

På bakgrunn av opplysningane ovanfor bed vi om at kr 1.000.000 som del 2 av av løyvt kommunalt tilskot vert overført til Eikanger Vassverk , konto nr 3632.59.57268 innan betalingsfrist 26 mai 2016 for akontofaktra nr 5.

Helsing Eikanger Vassverk org nr 915 641 41 MVA

Nedre Eikanger 62

5913 Eikangervåg

Tel : 91661261, epost: ivareidsheim@gmail.com

Vedlegg

- Betalingsoversikt til rørleggar Lindås Rør
- Fakturakopi nr 29508 akonto nr 5

EIKANGER VASSVERK

oppdatert 01.05.2016

Betalingsoversikt til totalleverandør Lindås Rør

UTFØRTE BETALINGER pr 19.4.2016 siste 13mnd					
Utført dato ↕	Mottaker ↕	Fra konto ↕	Type	Beløp ↕	Mer
14.04.2016	LINDÅS RØR & SANITÆR AS 6529.05.01274	Eikanger Vassverk 3632.59.57268	Nettgiro med KID	743 750,00	
01.03.2016	LINDÅS RØR & SANITÆR AS 6529.05.01274	Eikanger Vassverk 3632.59.57268	Nettgiro med KID	946 250,00	
01.02.2016	LINDÅS RØR & SANITÆR AS 6529.05.01274	Eikanger Vassverk 3632.59.57268	Nettgiro med KID	1 025 000,00	
10.12.2015	LINDÅS RØR & SANITÆR AS 6529.05.01274	Eikanger Vassverk 3632.59.57268	Nettgiro med KID	712 500,00	
SUM				3 427 500,00	

Mottatt faktura

Betalt beløp eks mva	kr 2.742.000		
Faktura Lindås Rør nr 29508 forfall 26.5.2016	<u>kr 660.000</u>	Inkl mva	kr 825.000
Sum faktrett a konto pr 30.4.2016	<u>kr 3.402.000</u>	69 % av kontrakt	
Kontraktsbeløp	kr 4.914.300	inkl	kr 6.142.875



Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ
Foretaksregisteret no 935347920MVA 1 / 1

Tlf: 56357450
Epost: firmapost@lindas-ror.no
Web: <http://www.lindas-ror.no/>

40732
Eikanger Vassverk

V/Ivar Eidsheim
Nedre Eikanger 62
5913 EIKANGERVÅG

Faktura 29508

Fakturadato: 28.04.2016
Leveringsdato: 28.04.2016
Forfallsdato: **26.05.2016**
Vår referanse: Leif
Deres referanse: Ivar Eidsheim
Bankgiro: 65290501274

Sum å betale: 825 000,00
Bankgiro: 6529 05 01274
KID: 002950800407326

Rekvisisjonsnr.:

Varenr	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordre nr. 100062:					
Felles Va-anlegg nedre Eikanger til Øvre Lid					
akonto	A-konto nr.4 arbeidsp. rørlegger	1,00	200000,00		200000,00
akonto	A-konto nr5 rør og deler	1,00	80000,00		80000,00
akonto	A-konto nr.5 gravearbeider	1,00	320000,00		320000,00
akonto	A-konto 2 boreholsarbeider	1,00	60000,00		60000,00
Sum eks mva:					660 000,00
Felles Va-anlegg nedre Eikanger til Øvre Lid					
+ 25% m.v.a. av kr 660000					165 000,00
Totalsum:					825 000,00
Sum å betale:					825 000,00

Evt. reklamasjon på faktura må rettes skriftlig til Lindås Rør & Sanitær AS (firmapost@lindas-ror.no) senest innen forfall på faktura. Ved betaling etter forfall påløper renter og gebyr i henhold til inkassoloven.