

# siviling. Arne Haugen VVA - prosjektering

Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN. Tlf. 55 59 82 60 Faks. 55 59 82 57

## MØTEREFERAT

PROSJEKT: **LINDÅS TOMTESELSKAP AS.**  
**KNARVIK AUST – FELT B3-B5. VVA-ANLEGG.**

TYPE MØTE: <b>FERDIGBEFARING</b>	MØTESTED: <b>Anleggsområdet</b>	DATO: <b>05.06.12</b>	TIDSPUNKT <b>13:30-14:15</b>
MØTELEDER: <b>Thor-Henrik Fredriksen</b>	REFERENT: <b>Thor-Henrik Fredriksen</b>	PROSJ. NR.	MØTE NR. <b>1</b>
KODE: 0111-ferdigbefref01			

DELTAKERE:		REFERAT SENDT PR.			
NAVN	FIRMA/ENHET	FORK.	FAKS	E-POST	POST
Bjarte Helle	Lindås Tomteselskap AS	BH		X	
Magne Fanavoll	Lindås Tomteselskap AS	MF		X	
Atle Dingen	Lindås kommune-Tekn. drift VA	AD		X	
Åge Petersen	Magnar Sivertsen AS	ÅP		X	
Thor-Henrik Fredriksen	Haugen VVA-prosjektering	THF			
KOPI TIL:					
Berit Karin Bruvoll	Lindås kommune-Tekn. drift veg	BKB		X	
Thorleif Stendal	Stendal VVS AS	TS		X	

NR.	SAK	ANSVAR	UTFØRT
1.	<b>Formål</b> Gjennomføre befaring av ferdigstilt veg-, vann- og avløpsanlegg for overlevering fra Entreprenør Magnar Sivertsen AS til Lindås Tomteselskap AS.		
2.	<b>Overlevering gjelder</b> Privat veg FV1 og FV2, samt parkeringsplass og gangsti. Vann- og spillvannsledning fram til 5 eneboligtomter.  Ferdigstilling av to lekeplasser, med montering av utstyr og gjerder i henhold til plan, er utsatt til våren 2013. Oppstart utførelse avtales mellom entreprenør og prosjektleder.	ÅP/BH	
3.	<b>Gjenstående arbeider</b> Følgende arbeider er ikke ferdigstilt: <ul style="list-style-type: none"><li>Tilsåing av sideareal langs gangsti, planert med soldet jord.</li></ul>	ÅP	A.P.
4.	<b>Frist for utbedring</b> Overnevnte arbeider utføres innen <b>22. juni 2012</b> . Melding vedlagt dette referatet signert oversendes til Lindås Tomteselskap AS og byggeleder når gjenstående arbeider er utført.	ÅP	
5.	<b>Diverse</b>		
a)	Dokumentasjon utført anlegg: Innmålingsdata for veg- og VA-anlegg er mottatt fra entreprenør og videresendt til Lindås kommune. Tetthetsprøving og TV-inspeksjon av spillvannsledninger, samt dokumentasjon på utført klorering og trykkprøving av vannledninger, er mottatt fra rørlegger. Dokumentasjon inngår i avtale med ny velforening.	BH	
b)	Sluttoppgjør: Forslag til sluttoppgjør oversendes til Haugen VVA-prosjektering.	ÅP	
c)	Sikkerhetsstillelse: Det aksepteres at entreprenørens sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelser kan avtrappes etter NS 8406 pkt. 8 selv om hele kontraktsarbeidet ikke er ferdigstilt.	ÅP	

NR.	SAK	ANSVAR	UTFØRT
6.	<p>Arbeider på lekeplass faktureres i sin helhet ved ferdigstilling.</p> <p><b>Overlevering</b> VVA-anlegget overtas av Lindås Tomteselskap AS med forbehold om at gjenstående arbeider utføres.</p> <p>Entreprenør stiller garanti for anlegget de første 3 årene av reklamasjonstiden i medhold til kontrakt.</p>	ÅP	

Bergen, 6. juni 2012



Thor-Henrik Fredriksen

