

**Attstående arbeid av mindre omfang i produksjonshallen i samband med søknad om mellombels bruksløyve.**

Nedanfor er oversikt over attstående arbeid av mindre tyding frå dei utførande entreprenørane:

Fyllingen Maskin AS	Arrondering på bakside av stålhall. Avretting/oppfylling av nivå mot porter og dører. Avretting av transport/gangveg langs sjø. Forskaling av betongkant langs sjø. Overvassarbeid utside bygg (takvatn ledast til rør i grunn).
Llentab AS	Attstår montering av eit vindaug, samt øvrekant av karm/ramme i samband med glasfelt på vestvendt fasade.
Austevoll Rørteknikk	Montasje innløpsrør til fiskekar frå stengeventil på hovudvasstilførsel. Montasje pumper, filtre for sjøvasstilførsel til fiskekar. Montasje fisketransportventilar. Div. mindre montasjearbeid innvending i fisketankar
Helland Elektro AS	Nokre kabling og detektorinstallasjon er under arbeid. Nødlisinstallasjon er under arbeid.

**Resterande deler av tiltaket der ein ikkje søker om mellombels bruksløyve**

- Personaldel

**Uavhengig kontroll og UTF av personaldel**

Det er ikkje innhenta kontrollplan frå Akvator AS på uavhengig kontroll Brann og samsvarserklæringar frå H. Sandvik AS og Langenes Bygg AS som arbeider med personaldelen i samband med søknad om mellombels bruksløyve. Dette vert først gjort ved søknad om ferdigattest.

01.06.2015

Akvator AS  
Nina Skjerping

Akvator AS  
Kunnskapshuset  
Sæ 132  
N-5417 Stord  
Norway

---

Tel.: +47 53 40 41 80  
[post@akvator.no](mailto:post@akvator.no)  
[www.akvator.no](http://www.akvator.no)

---

Foretaksregisteret  
NO 883 532 872 MVA