

Region Nordhordland Helsehus

REGION
NORDHORDLAND



Regionråd 1-2017, 31. mars. Rune Heradstveit. Status pr. 31. mars 2017

Status Region Nordhordland Helsehus


pr. 31. mars 2017

- Forprosjektet vert levert i dag, 31. mars
- Vert handsama i St.gruppe og styret neste veke
- Fordeling og utforming av areal/funksjonar - med tett involvering av leigetakarar og brukarrepresentantar er gjennomført.
Prosjektet er gjennomknadd!
- 13230 kvm BTA + underetasje på 3 594 kvm = 16824 kvm
- Leigeavtalane er nærmast klar til å putta tal inn i: kvm og kr
- Vurdering av modell for drift av bygget, samt fellesareal og – funksjonar har starta.

Status Region Nordhordland Helsehus

pr. 31. mars 2017

- Riggplass. Kommunal eigedom i sør. Er i dialog med grunneigar sør for denne for å få tilkomst.
- Utbyggingsavtale er ferdig forhandla, skal no handsamast politisk i Lindås kommune. Dette vil ta tid, og me har derfor fått lov å levera Rammesøknad med vilkår knytta til endeleg godkjentvert utbyggingsavtale.
- Avklaring av høgder. Lindås-prosjekt vedr senking av Kvassnesvegen og detaljregulering av E39
- Byggjesak:
 - Dispensasjonssøknad er sendt Lindås kommune (8 mindre dispensasjonar som gjer prosjektet betre)
 - Nabovarsel er sendt
- Telenormast og basestasjon. Er i dialog med KIM om å flytta masta til deira eigedom. Styret i KIM har sagt ja til to alternative plassar.





Underetasje - parkeringsanlegg

Innang





- Ambulanse
 -  Legevakt
 -  ØHD
 -  Dialyse
 -  Helsestasjon
 -  Fastlege
 -  Tannklinikkk
 -  Hud Poliklinikk
 -  BUP
 -  VOP
 -  Fysio- og ergoterapi
 -  Barnevernet
 -  Psykisk helse og rus
 -  PPT
 -  Utleie
 -  Kantine
 -  Kontorareal
 -  Utleie spesialister
 -  Likemannshjelp
 -  Teknisk
 -  Kunnskapssenter
 -  Drift og vedlikehold
 -  Felles fag
 -  Sirkulasjon
 -  Ledig areal
 -  Psykolog

2. etasje








5. etasje






15.56



3D

...
...

Vegen vidare


- Forprosjektet skal handsamast i Styringsgruppa og i styret neste veke
- Usikkerhetsanalyse på prosjektet er bestilt. Blir gjort av Metier AS. Ferdig i veke 17
 - Identifisere dei mest usikre forholda
 - Etablera eit mest mogeleg realistisk kostnadsoverslag
 - Få ein oversikt over kor mykje ein må finansiera opp
- Langsiktige leigeavtalar er under utarbeiding. Vert sendt ut så fort som mogeleg for handsaming i Lindås kommune. Blir nok sendt ut med foreløpig tal for usikkerhet – og justert etter at analyse er gjort.
- Endeleg vedtak om lånerammer og realisering til handsaming i 9 kommunestyre mai/juni 2017.
- Utbyggingsavtale august 2017.
- Anbodsfase og evaluering haust 2017.
- Byggjestart om vel eit år
- Byggefase – oppstart 2018.

Vegen vidare

- Utbyggingsavtale august 2017.
- Anbodsfas og evaluering haust 2017.
- Byggjestrart om vel eit år
- Byggestrart om eit år?
- Ferdigstilling av bygg – våren 2020 (avhengig av kontraktsregime til totalentreprenør)
- Innflytting sommar / haust 2020.

Den gode dagen.....

REGION
NORDHORDLAND



Den gode dagen - modellen er introdusert av Johannes Kolnes, spesialrådgjevar – Avd. for helsetenestutvikling, Haukeland Universitetssjukehus



LINK ARKITEKTUR

Region Nordhordland Helsehus sommaren 2020