

Sluttrapport/arbeidsrapport SMILmidlar.

Løemurar Gripen 1256/35/2

Tiltakshavar: Helene Olli Sollid

Godkjent kostnad:

loyvd tilskot:

Arbeidet vart igangsett:

Arbeidet vart avslutta:

Timar eige arbeid:

Timar in

nleigd arbeid:

Slik vart arbeidet utført:

Arbeidet starta med at Haakon Aase laga ein plan for korleis arbeidet skulle gjerast. Då planen var klar starta me med å demontere det av muren som ikkje kunne brukast slik han var, då han var øydelagd av floren som hadde ramla saman over murane. Kring døra og vindauge måtte med fjerna alt og grave ned til stabile massar. Då dette var gjort kunne me byrje å mure opp att steinane. Me måtte og leggje på plass ein del stein som var komen i ulage på toppen av murane. Det er litt vanskeleg å vite korleis muren opprinneleg såg ut, men me prøvde å rekonstruere etter beste kunnskap og evne. Muren var opprinneleg i fleire høgder, og slik er han no og. Arbeidet vart gjort med ulike arbeidslag, både innleidd arbeidskraft, kurs og dugnad eller berre kjerringa i Gripen (Helene Olli Sollid). Murane er no klare for å setje grindbygg på dei.

Utfordringar:

Den største utfordringa var nok at dette verkeleg er eit stort prosjekt som er vanskeleg å gjere raskt pga investeringstrongen og tida. Mykje av arbeidet var svært tungt, og me måtte vere fleire sterke folk for å få ein dal av jobben gjort. Det krevst og personar med rett kunnskap og erfaring.

Nytte av arbeidet i framtida:

Realisering av løe. Når murane er ferdige, skal ny grindløe verte bygd på murane. Utan murar inga løe! Eg har investert i minisagbruk, slik at eg kan sage material fra eigen skog.

Økonomi:

Er føretaket momspliktig:

Ja

Leigd arbeid, betaling osv:

Me leigde Haakon Aase til å gjøre jobben. Det vart og gjennomført eit svært vellukka kurs i tørrmuring med Haakon under rekonstruksjon av murane. Steinane me mangla skaffe me stort sett frå andre plassar på garden, fekk litt frå bruk 1 og fekk nokre her og der, så dette brukte me ikkje pengar på. Me hadde og alt verktøyet som me trengte. Så utgiftene i prosjektet var i grunn berre arbeid, både eige og innleigd.

Total kostnad ifølge bilag: 78766 kroner

Bilag/kvitteringer/fakturaer:

Nr	Firma	Materiell	Sum eksl MVA	Sum inkl MVA
1	Haakon Aase tørrmuring		5800	7250
2	Haakon Aase tørrmuring		2500	3125
3	Haakon Aase tørrmuring		40000	50000
4	Haakon Aase tørrmuring	Kurs, ikke moms	8641	8641
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
SUM				78766

Timeliste eige arbeid:

Dato	Timar	Arbeid
5.-12. januar 2014	64	Riving av skada mur
2. – 14. februar	69	Riving, sikring og førebuingar til oppmuring
6. – 7. Juni 2014	30 timer	Kurs. Oppbyggjing av muren
15. mai 2015	16	Dugnad, ferdigstilling av murane
9.- 24 sept. 2018	32	Ferdigstilling og flikking

Dato	Timar	Arbeid
Sum	211	

Timeliste leigd arbeid:

Dato	Timar	Arbeid
5.-12. januar 2014	64	Riving av skada mur
2. – 14. februar	69	Riving, sikring og førebuingar til oppmuring
6. – 7. Juni 2014	90 timer	Kurs. Oppbyggjing av muren
15. mai 2015	32	Dugnad. Ferdigstilling av murane
SUM	255	