

Meland Kommune
Postboks 79

5918 Frekhaug

17.09.2015
Vår ref.: Følgebrev.doc
Deres ref.:

**Pnr. – 13031 VEDR.: ETTERSENDT DOKUMENTASJON OG SØKNAD OM
FERDIGATTEST FOR TILTAK
DEL AV GNR 23, BNR 1, MELAND KOMMUNE**

Prosjektstyring Vest AS ettersender på vegne av tiltakshaver, Danielsen Ungdomsskule Frekhaug, dokumentasjon for ferdigstilte arbeider og søker om ferdigattest for tiltak, oppføring av modulbygg og tilrettelegging av utearealer, Gbnr 23/1.

Ref: 14/1793

Dokumentasjon

Det er i avslag om ferdigattest datert 27/02/15 påpekt gjenstående arbeider som må på plass før det kan gis ferdigattest for tiltaket:

Sykkelbane

Opparbeidet sykkelbane som angitt i søknad om igangsetting. Se vedlagt bilde Q1.

Ballbane

Oppmerket ballbane som angitt søknad. Se vedlagt bilde Q2.
Ballbanen skal primært benyttes til fotball og er dermed ikke asfaltert som tidligere opplyst. Dette er avklart per telefon med saksbehandler.

Sittegrupper

Sittegrupper er spredt utover utearealene fremfor å ha alle samlet på et sted som angitt i situasjon D1. Se vedlagt Bilde Q3.

Teknisk hull

Teknisk hull i bakken er sikret og overdekket. Se vedlegg Q4. Ledninger og rør som delvis kom ut fra vegglivet i fasaden ved hullet er og kasset inn.

Automatisk døråpner

Det er installert automatisk døråpner ved inngangsparti. Se vedlegg Q5

Rampe

Det er påpekt avvik for oppført rampe iht. Tek 10 i avslag av 27/02/15. Det er godkjent søknad om endring og dispensasjon for rampen, datert 04/05/15. Rampe er nå oppført iht. søknad. Vedlegg Q6.

KONT

Straume Consult AS har gjennomført uavhengig kontroll av utearealer og modulbygg.

Det ble utarbeidet avviksrapport for tiltaket. Aktuelle avvik er rettet. Vedlagt sluttkontroll fra Straume Consult. Vedlegg G2.

Søknad om ferdigattest

Det søkes ved dette ferdigattest for tiltaket.

Med vennlig hilsen



Prosjektstyring Vest AS
Arne Kristiansen

fr:

Vedlegg: Søknad om ferdigattest
G1 Gjennomføringsplan, v.8
G2 Sluttkontroll, Straume Consult
Q1 – Q6 Bilder av utførte arbeider.

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festernr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	23 1				Meland		
Adresse				Postnr.	Poststed		
Mjåtvedtvegen				5918	FREKHAUG		

Ferdigattest	
Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende Innen: Dato	

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspåtlige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.	

Sluttrapport for avfall		
Sluttrapport av	Dato	vedlegges søknaden
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.		Vedlegg nr. K -

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme	<input type="checkbox"/> Ikke relevant
<input type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vannbåren radioator	<input type="checkbox"/> Luftoppvarming
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	<input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Annet	<input checked="" type="checkbox"/> Elektriske panelovner	<input type="checkbox"/> Annet
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme			

Erklæring	
<input checked="" type="checkbox"/> Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier	

Vedlegg				
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant	
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Redegjørelser/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gjennomføringsplan	G	1 - 2	<input type="checkbox"/>	
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Andre vedlegg	Q	1 - 6	<input type="checkbox"/>	

Underskrifter					
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)			Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-2)		
Foretak Prosjektstyring Vest			Navn		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Arne Kristiansen		950 66 447			
E-post arne@psv.no			E-post		
Dato			Dato		
Underskrift			Underskrift		
12/9/15					
Gjentas med blokkbokstaver JANUAR AGLEN FOR ARNE KRISTIANSEN			Gjentas med blokkbokstaver		