



# Status prosjekt Nordhordlandspakken

# Prosjekt 1, Marås - Soltveit



- Hoveddel på 5,5 km, opsjon på 2 km.
- Alle de 3 entreprenørene som var prekvalifisert, leverte tilbud innen fristen 5. august 2020 (1.tilbud)
- Entreprenørene er blitt invitert og fått presentert tilbudet sitt.
- Byggherre har evaluert entreprenørene før en vist hvem som hadde gitt de ulike tilbudsprisene.

# Prosjekt 1, Marås - Soltveit



Grunnlag for tildeling av kontrakt:

Konkurransesum («K») er « $K = T1 - T2 - T3$ », der

- *T1 Tilbudssum, basert på sum av postene i tilbudsskjemaet (jf. E5)*
- *T2 Gjennomføring av kontrakten (4 underpunkt)*
- *T3 Organisering og nøkkelpersonell*

## 8.1.2 Tildelingskriterium 2 (T2): Gjennomføring av kontraktarbeid

Tilbyder skal redegjøre for den planlagte gjennomføringen av oppdraget, slik at prosjektet gjennomføres på best mulig måte og prosjektets totalerisiko reduseres.


Maks  
fratrekks  
verdi  
35 MNOK /  
100 %

## 8.1.3 Tildelingskriterium 3 (T3): Organisering og nøkkelpersonell

Leverandoren skal organisere arbeidet på en slik måte at prosjektets totalerisiko reduseres.

Maks  
fratrekks  
verdi  
10 MNOK /  
100 %

# Prosjekt 1, Marås - Soltveit



- Planlegger å gjennomføre 1.forhandlingsrunde i uke 40
- Signering desember 2020
- Ferdigstilling 30. april 2024

# Prosjekt 2, Fv. 57 Knarvik - Isdalstø



- Prosjektet er satt på vent i påvente av kommunedelplan for E39 Flatøy – Eikefettunnelen

Framdrift	Tidspunkt
1 Vedteke planprogram m/ silingsrapport	September 2017
2 Gjennomføring minikonkurranse	Mars 2019–juli 2019
3 Oppstartsmøte med konsulent	August 2019
4 Oversending av planforslag til kommunane	Februar 2021
5 Utlegging av plan på høring	Mars-April 2021
6 Behandling av merknader	September 2021
7 Planvedtak	Desember 2021


Sist oppdatert: 16. juni 2020

# Prosjekt 3/12, Fv. 245 Fosse – Moldekleiv / Fv. 564 Fossekrysset




- På grunn av mindre justeringer måtte planen sendes på ny begrenset høring. Planen ble sendt ut 28. august, med frist på 3 uker.
- Kommunen antar at en ikke rekker å ha saken klar til møte i utvalg for areal, plan og miljø 14/10-20.
- Neste møte i utvalg for areal, plan og miljø er 11/11-20 og Alver kommunestyre 26/11-20.

# Prosjekt nr. 3 - Fv. 5310 Fosse – Moldekleiv




# Prosjekt nr. 12 - Fv. 564 Fossekrysset

Nytt venstresvingefelt






# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø




- Mål om å få en godkjent reguleringsplan vår 2021
- Endret veilinje pga grunnforhold ved Leiro.
- Kommunen har gitt tilbakemelding om at en kan tidligst fatte vedtak om å sende den på høring 11 november.
- Gjennomført Arkeologiske registreringer. Det er gjort mindre funn.
  - *Flint, fra steinalder*


# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø




# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø




# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø



# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand – Vikebø




*Skjæring ca. 24 m*




*Skjæring ca. 16 m*


# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø



# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø



# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø




	Nærpe		Fjerebone		Myr
	Vegnedull		GS Farlau		Rekkverk
	Autjærsl utvegus		Fylling grensebrøda		Rekkverkbrøda
	Senterlinje		Plettforberg		Sikthjule GS-løp
	Autjærsl		Flaktkarkestermar		AES
	Endringgrensar		Groft banknett		Myr
	Grensbø		Grøntebøtt		terdrøtt
	Subjggnis som skal fjernast				

Tittel	Forklaring	Rev.	Dato	Utført	Ansvar
Fv 564	Fløksand - Vikebø				
Fv 564	Plan - og profil				
Fv 564	Fv 564 - 350				
Fv 564	Fv 564 - 350				
Fv 564	Fugluringplan				
Utskrevet	1. utgave	Utskrevet	14.04.2014	Utskrevet	Utskrevet
Utskrevet	EEF	ML		Utskrevet	Utskrevet



# Prosjekt 4a, Fv. 564 Fløksand - Vikebø



# Prosjekt 4b, Fv. 564 Undergang Holme



- Ferdig
- Overlevering februar 2020

# Prosjekt 4b, Fv. 564 Undergang Holme




# Prosjekt 5, Fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbedring av Fv. 244



- Plandokumentene for Frekhaugkrysset ble oversendt kommunen 27.05.2020.
- Reguleringsplan ble godkjent av Alver kommunestyre 17/9-20.

# Prosjekt 5, Fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbedring av Fv. 244



# Prosjekt 5, Fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbedring av Fv. 244




# Prosjekt nr. 6 – E39 Oval rundkjøring Knarvik



# Prosjekt nr. 7A – Kollektivtiltak E39 (Flatøy)


## Byggetrinn 1



- Reguleringsplan er godkjent
- Riksvegprosjekt. Statens vegvesen er byggherre.
- Ikke avklart når anlegget har oppstart



# Prosjekt nr. 7B – Kollektivtiltak Fv. 57





- Satt i drift 14. oktober 2019.
- Etablert midlertidig rundkjøring på E39.
- Gode tilbakemeldinger fra brukere på funksjon terminal.
- Etablert av Lindås kommune som en del av ombyggingen av Kvassnesvegen.
- Finansiert av Nordhordlandspakken.

# Prosjekt 8, Fv. 565 vegutbedring /TS Austrheim



- Ferdig med alt av grunnarbeid som ikke kommer i konflikt med bro i slutten av september.
- Pågår arbeid med bygging av kompositt bro.
- Montering av bro uke 1, 2021 – ferdigstilling øvrige arbeider i løpet av januar 2021.

# Prosjekt 8, Fv. 565 vegutbedring /TS Austrheim



# Prosjekt 9, Fv. 570 Rammetiltak Masfjorden



- Utbedre totalt ni punkt/områder langs fv. 570.
- Er i gang med 9 av 9 tiltak
- Samarbeid med Masfjorden kommune om at overskuddsmasse blir brukt i TS- tiltak Fv. 570 som kommune har fått midler til.
- Ferdigstilling 31.10.20.

# Prosjekt 9, Fv. 570 Rammetiltak Masfjorden



# Prosjekt 9, Fv. 570 Rammetiltak Masfjorden



# Prosjekt 9, Fv. 570 Rammetiltak Masfjorden



# Prosjekt 10, Fv. 5510 Rammetiltak Fedje



- Utbedring av møteplasser og utviding av veg
- Alle tiltak er ferdig.



# Prosjekt 10, Fv. 5510 Rammetiltak Fedje




# Prosjekt 11, Fv. 5 Rammetiltak Modalen



- Utbedre totalt 9 punkt
- Pågår arbeid Oppstart i Modalen
- Ferdigstilling 30.09.20.

# Prosjekt 11, Fv. 5 Rammetiltak Modalen




# Prosjekt 11, Fv. 5 Rammetiltak Modalen






# Prosjekt nr. 15 E39 Omlegging av Molvikkrysset, Status september 2020







## Prosjekt nr. 17 39 Vikane–Eikangervågen, Status september 2020



# Fremdriftsplan pr. september 2020



# Fremdriftsplan pr. september 2020






# Øvrige prosjekt i Nhp

- Nr. 13 Kollektivtiltak Manger sentrum - satt på vent
- Nr. 14 Fv. 57 Vatne krysset - satt på vent
- Nr. 16 Fv. 565 Grense Radøy/Lindås-Sæbø skule - satt på vent
- Nr. 18 Fv. 564 Sandskaret-Holme - satt på vent
- Nr. 19 Fv. 565 Hilland-grense Radøy/Lindås - satt på vent

# Økonomi

Nordhordlandspakken			
Pr. september 2020	Opprinnelig kostnadsoverslag (Prop.)	Indeksregulert fra 2017	Sluttprognose
	2017-kr	2020-kr	2020-kr
Indeks		1,0819	
Statlige midler	60 000	64 916	64 916
Bompenger, Statens vegvesen	270 511	292 675	292 675
<b>Sum Svv</b>	<b>330 511</b>	<b>357 591</b>	<b>357 591</b>
Fylkeskommunale midler	280 000	302 942	302 942
Bompenger, Vestland fylkeskommune	889 489	962 369	962 369
<b>Sum VLFK</b>	<b>1 169 489</b>	<b>1 265 311</b>	<b>1 265 311</b>
<b>SUM BEVILGNINGER</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 622 903</b>	<b>1 622 903</b>
<b>Radøy kommune</b>			
1 Fv 565 Marås – Soltveit	371 000	401 398	500 000
13 Fv 409 Manger sentrum	5 000	5 410	
16 Fv 565 Grense Radøy/Lindås – Sæbø skule	72 000	77 899	
<b>Sum Radøy kommune</b>	<b>448 000</b>	<b>484 707</b>	<b>500 000</b>
9 Fv 570 Rammetiltak Masfjorden	33 000	35 704	35 704
8 Fv 565 Rammetiltak Austrheim	11 000	11 901	14 000
10 Fv 423 Rammetiltak Fedje	2 000	2 164	2 164
11 Fv 569 Rammetiltak Modalen	2 000	2 164	2 164
<b>Bomstasjoner</b>			
Grunnentreprise	8 000	8 655	11 498
Vegkantutstyr	10 000	10 819	-
<b>Sum bomstasjoner</b>	<b>18 000</b>	<b>19 475</b>	<b>11 498</b>

	Bevilgninger		Kostnader, 20-kr	
	2017	2020		
<b>SUM KOSTNADER, VLFK</b>	<b>1 169 489</b>	<b>1 265 311</b>	<b>1 150 815</b>	<b>114 496</b>
<b>SUM KOSTNADER, SVV</b>	<b>330 511</b>	<b>357 591</b>	<b>416 985</b>	<b>-59 393</b>
<b>SUM KOSTNADER, FELLES</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 622 903</b>	<b>1 567 800</b>	<b>55 103</b>



Takk for meg

