

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	07. aug. 17							14. aug. 17							21. aug. 17							28. aug. 17						
								s	m	t	o	t	f	l	s	s	m	t	o	t	f	l	s	s	m	t	o	t	f	l	s	s	m	t	o
1	★	Tilrigging av utstyr	1 dag	ti 08.08.17	ti 08.08.17																														
2	★	Oppsetting av arbeidsvarslings	0,2 dager	ti 08.08.17	ti 08.08.17																														
3	★?	Utgraving for kantstein																																	
4	★	Setting av kantstein	4 dager	ti 15.08.17	fr 18.08.17																														
5	★	Rep av trappe	1 dag	to 17.08.17	to 17.08.17																														
6	★	Asfaltering	7 dager	to 17.08.17	fr 25.08.17																														
7	★	Taktilheller	2 dager	to 24.08.17	fr 25.08.17																														
8	★	Veimerking	4 dager	ma 28.08.17	to 31.08.17																														

Prosjekt: Fremdriftsplan Fortau Dato: ma 14.08.17	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			