

MØTEREFERAT

Oppdrag: 612791-01
Rehabilitering Manger Helsehus Ventilasjonsanlegg.

Møtedato: 27.09.2017 Kl: 13:30 Sted: Asplan Viak, Bergen

Referent: Per Ivar Nyhammer

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
Einar Færø	Radøy kommune	Einar.Faero@radoy.kommune.no	X	X
Ingrid Didriksen	Radøy kommune	Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no	X	X
Roar Torgersen	Torgersen AS	roar@r-torgersen.no	X	X
Per Ivar Nyhammer	Asplan Viak AS	perivar.nyhammer@asplanviak.no	X	X

KONTRAKTSMØTE RADØY KOMMUNE - TORGERSEN AS 2017.09.27

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
1.1	Radøy kommune har til intensjon å inngå kontrakt med Torgersen AS som ei totalentreprise som gjeld utskifting av ventilasjonsanlegg med bygningsmessige arbeid, Manger Helsehus.	Info.	
1.2	<p>Per Ivar Nyhammer gjekk i gjennom kontrakten (byggblankett NS 8407 A) så langt som den er fylt ut. Torgersen AS melder tilbake ang. pkt. 8 i kontrakten; der det skal kryssast ut for:</p> <p><u>Totalentreprenøren forsikrer.</u></p> <p><i>Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest 19.10.2017. (max 14. dagar etter kontrakt er inngått).</i></p> <p><i>Alternativ a: Forsikringen gjelder inntil hele kontraktsgjenstanden er overtatt av byggherren.</i></p> <p><i>Alternativ b: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende kontraktsgjenstanden er overtatt av byggherren.</i></p> <p>Torgersen AS melder tilbake dette.</p> <p><u>Etterskrift: NS 8407 pkt. 8.3 ang. dette: Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren innen 14 dager etter kontraktsinngåelse oversende attester på at forsikring er tegnet i henhold til 8.1 og 8.2. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt attestene. Oversendelse av slike attester fratar ikke totalentreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende.</u></p>	Torgersen AS / Info.	
1.3	Ang. framdrift; Torgesen melder at det er ca 2 mnd. leveringstid på aggregat. Torgersen AS melder tilbake ang. leveringstid på ventilasjonsaggregat, og lagar ein framdriftsplan ut i frå dette. Dette er viktig pga. datoar som skal stå i kontrakten.	Torgersen AS	04.10.17.

1.4	Taket utanfor ventilasjonshuset blir "riggplass" for inn- og utlevering av rivingsmateriell og nye materialar. Viktig å dekke dette taket til med for eks. x-finér e.l. Desse platene må og sikrast slik at vind ikkje bles desse vekk slik at skade oppstår.	Torgers en AS / Info.	
1.5	Opsjon s. 13 del III skal ikkje vere med for utføring denne gang, men styringsanlegget skal ha nok inngangar til å takle dette utan ombygging når/dersom det kjem til utføring på eit seinare tidspunkt.	Torgers en AS / Info.	
1.6	PIN sender over nye og gamle teikningar pr. e-post. Gamle teikningar leverast i pdf-format, nye leverast i både pdf-format og som dwg-format.	PIN / Info.	04.10.17.

Med venleg helsing

Per Ivar Nyhammer
perivar.nyhammer@asplanviak.no – 977 12 841

Asplan Viak AS