

Samnanger kommune

v/ Jan Erik Boge



Postadr.: Pb. 90 - 5601 Norheimsund
Besøksadr.: Grovagleiet 6
Tel. 56 55 11 11 - Fax. 56 55 27 20
firmapost@kvamnet.no
www.kvamnet.no
Foretaksnr.: NO 987 025 735 MVA

Søknad om støtte til deler av ekstrakostnader som er påløpt i fiberanlegget Sagen – Rolvsvåg.

Kvamnet AS er nå ferdig med fiberprosjektet vi skulle bygge i Sagen – Rolvsvåg området etter konkurranse ved Samnanger kommune tidligere. Prosjektet stod ferdig 21. desember 2018 og er nå i normal drift.

Kvamnet AS leverte inn tilbud i henhold til reglene som var anført i konkurranse grunnlaget. I følge grunnlaget skulle den som vant konkurransen få avtale i desember 2017. Basert på dette hadde Kvamnet tilbud om ferdigstillelse innen utgangen av august, det vil si ca. 8 måneders byggetid.

Kvamnet AS hadde også forutsatt at store deler av dette anlegget skulle bygges i etablerte stolper av BKK og Telenor. Kvamnet AS ville derfor søke om innplassering i disse stolpene slik som en har gjort mange andre steder. En innplassering koster kr 3250 kr pr. stolpe og dette var det også budsjettet med.

Kvamnet AS fikk signert kontrakt av kommunen 24. januar 2018 og startet da umiddelbart å arbeide med søknad om innplassering av stolper til Telenor og BKK.

Søknaden til Telenor gikk forholdsvis raskt gjennom, men søknaden til BKK ble dessverre ikke behandlet av BKK før til sommerferien. (Vi fikk svar fra BKK 22. juni 2018) Og da hadde vi gjentatte ganger gjennom hele våren purret på BKK.

De forskjellige stolpene er blandet slik at Kvamnet ikke kunne begynne på luftdelen av anlegget før BKK også hadde klarert søknaden.

Dette gjorde det umulig å bygge anlegget ferdig til 31.08.2018. Dette ble diskutert med Samnanger kommune og en var enige om at en i hvert fall måtte bli ferdige før 31.12.18 slik at en fikk tilskuddet fra Hordaland Fylke som var avhengig av ferdigstillelse før 31.12.18.

Kvamnet AS startet da byggingen for fullt etter ferien og arbeidet ut fra å gjøre anlegget ferdig innen utgangen av året.

Dessverre fikk vi også melding av BKK 22. juni 2018 at de gav avslag på en god del stolper som ikke var gode nok til at vi kunne bruke de. Stolpene måtte først byttes. Dette hadde vi ikke anledning å gjøre, BKK krevde at de skulle gjøre det og vi måtte bestille dette arbeidet hos BKK. Vi bestilte det etter at vi fikk svar på søknaden at der var det anført at 6 stolper måtte byttes. (Vi sendte bestillingen til BKK 26. juni 2018).

Dessverre hadde ikke BKK kapasitet til å bytte disse stolpene raskt og dette var med på å forsinke prosjektet ytterligere.

Av denne grunn måtte Kvamnet AS inngå avtale med FUBI at de hengte opp alle fibrene til kundene, da Kvamnet sine egne folk ikke kunne klare å utføre både skøyting og innkobling av husstandene og oppheng av fiber til husene på så kort tid.

Regnskapet for dette prosjektet dokumenterer at det er brukt mere penger enn budsjettet på en del poster som en følge av forsinkelsene med søknad og bytte av stolper.

En viser da til postene:

Nye stolper	Avvik kr 65 332
Oppheng og blåsing fiber	Avvik kr 534 095
Til sammen	Avvik kr 599 427

Det er også andre avvik, men de skal vi ikke klandre andre enn oss selv for. Avvikene ovenfor var vanskelig for Kvamnet AS å ta høyde for da tilbudet ble skrevet.

Det var helt unormalt at det skulle gå 4 – 5 måneder å få svar på en fellesføringssøknad samt at det skulle ta nesten like lang tid å bytte de stolpene som vi ikke fikk tillatelse å gå opp i da søknaden ble besvart.

Med dette som bakgrunn tillater derfor Kvamnet AS seg å søke til Samnanger kommune om økonomisk støtte til å dekke 20 % av disse ekstra kostnadene som er dokumentert i regnskapet for prosjektet.

20 % av kostandene utgjør ca. kr 120 000,-

Vi håper Samnanger kommune kan behandle denne søknaden positivt.

Vedlagt følger byggregnskapet for ferdig prosjekt.

Norheimsund 10. Januar 2019

Med vennlig hilsen

For Kvamnet AS



Steinar Foss Andersen

Daglig leder

Byggeregnskap Fiberanlegg Sagen - Rolvsvåg

	BUDSJETT	FAKTISK	AVVIK
Planlegging	40 000	74 449	-34 449
Innplassering	410 000	606 441	-196 441
Trenching Fiber	500 000	521 907	-21 907
Graving grøfter/Grøfter hus	400 000	510 669	-110 669
Nye Stolper	40 000	105 332	-65 332
Skogrydding	55 000	80 000	-25 000
Skap med montering	125 000	130 387	-5 387
Grøfter hus (se post over)	0		0
Fibermateriell	300 000	310 098	-10 098
Kundeutstyr	130 000	129 743	257
Installasjonsarb. kunder	90 000	85 757	4 243
Tårn, Node og Strøm (UPS)	250 000	408 098	-158 098
Linker til sentral	130 000	122 634	7 366
Switch	200 000	131 338	68 662
Oppheng og blåsing fiber	400 000	934 095	-534 095
Skøyting Fiber	100 000	106 945	-6 945
SUM	3 170 000	4 257 893	-1 087 893

Norheimsund 31. desember 2018