



Willy Andre Gjesdal

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/1583 - 17/6448

Saksbehandlar:

Magne Rønning Eikeland

magne.ronning.eikeland@vaksdal.kommune.no

Dato:

04.09.2017

**Referat frå møte i byggjenemnd
30/08 2017**

Stad: Møterom i 4. etasje i Heradshuset

Tilstade	Rolle
Eirik Haga	Formannskapet
Willy-Andrè Gjesdal	Prosjektleder
Magne Rønning Eikeland	Samfunnsutvikling
Ann Kristin Bolstad	Kommunalsjef oppvekst
Magnar Helland	Einingsleiar skule
Jan Erik Bernes Roe	Formannskapet
Torill Tverberg	Rambøll
Lars Jarle Nore	Rambøll

1.

Rambøll presenterte status for byggeprogram, kva innspel som var kome inn og alternativ ein jobbar med.

- Tal på elevar mellom ungdomsskulen og barneskulen vart bytta om
- Auditorium/kulturskulen krev dagslys, samt løysing for sekretær i 40% stilling
- Ein utredar to forskjellige størrelser for auditorium/kultursal, ein med plass til 250 og ein med plass til 120
- Symjehallen er ein stor utfordring i prosjektet og ein utredar fleire alternativ for å finne den beste løysinga.
- Ein jobbar med kollektivterminal, men dette er framleis i ein tidlig fase.

Post

post@vaksdal.kommune.no
Konsul Jebbensgt. 16, 5722 Dalekvam

Kontakt

www.vaksdal.kommune.no
Telefon +47 56 59 44 00
Telefaks +47 56 59 44 01

Konto
Org.nr. 961 821 967

2.

Førebelse skisser for den nye skulen ble presentert. Disse var framleis i ein tidleg fase, men viste fordeling av rom og tenkt plassering. Kor det i utgangspunktet var tenkt å nytte barneskulen som midlertidig skule under byggetida, var skissene basert på å nytte ungdomsskulen. Skissene av skulen var basert på nærleiksdiagrammet, plassering av symjehall og ønskelig plassering av areal. Brukerane får tilsendt teikningane og kjem med tilbakemelding. Det ble presisert at teikningane skulle haldas internt.

Alternativ D kor ein behaldar ungdomsskule, realskulen og symjehallen er blitt sett på som eit alternativ, men er uinteressant å ta med vidare grunna høye driftskostnader.

Det er òg viktig at det blir tatt omsyn til mogleg utviding av skulen.

3.

Prosjektet er etter framdriftsplanen. Framdrift for modulskulen er lagt inn i planen som ein kan finne på lbinder.

4.

Modulskulen blir anbefalt plassert på Stanghelle grunna kostnader. Ein slik løysing vil òg gjere det mogleg å sjå midlertidig skule for Dale barne- og ungdomsskule i samanheng med midlertidig skule for prosjektet for tilbygg og ombygging av Vaksdal skule.

5.

Prosjektet skal opp i formannskap og kommunestyret i oktober. Innan dette skal Rambøll komme med ein anbefaling for symjehall, samtidig som ein har utreda alternativ for symjehall og auditorium/kultursal.

6.

Kalkyle for prosjektet ble presentert. Det var noen ulike alternativ basert på forskjellige løysingar for auditorium/kultursal og symjehall. Kalkylane er mellombelse, Rambøll skal vidare gå grundig gjennom kalkylane, spesielt for symjehall. Ein skal òg sjå på det totale kostnadsbillete.

7. Det blir ikkje nytt møte i byggjenemnd før skulen, symjehallen og auditorium/kultursalen har vært oppe politisk.

Med helsing

Magne Rønning Eikeland
Prosjektleder

Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen underskrift.

Mottakarar:

Ann Kristin Bolstad

Eirik Haga

Jan Erik Bernes Roe

Magnar Helland

Torstein Mehus

Willy Andre Gjesdal

Haugane 12

5724

STANGHELLE