

Framdriftsplan ferdigstilling av jordtipp langeland.

Sender ein framdriftsplan som tar utgangspunkt i vedlagt kart. Rest arealet på del 2 blir avgrensa til høyspentledning som vist på kartet. Del 3 blir planert ferdig så langt som det er masser til og vedlagt kart viser ca. område som det jord nok til å ferdigstille. For å ferdigstille det areal som er vist på vedlagt kart trengs det ca 60-70 dager utan regn. Området foran driftsbygning ligg på kotehøyde 55.45 m.o.h og området del 3 vil ha ein stigning på 4,8% opp mot del 2 som ligg på kotehøyde 60 m.o.h. Pga. at jorda vil sige dei første åra vil det bli planert med ein bue på opp til 2 meter på midten.

I juni måned har det vore 26 dager på rad med regn og det har difor ikkje vore mulig å planere jord. Pga av ferieavvikling i veke 27-30 er det små sjansar for at arealet kan bli ferdig sådd i løpet av august. Målet er at del 2 og 3 skal vere ferdig planert innan utgangen av september og sådd med møk med frø i viss ein får dispensasjon til å kjøre møk .

Mvh

Helge Henanger