

ALVER
KOMMUNE

30 NOV. 2020

ALVER
KOMMUNE

Arbeidsrapport

Namn på tiltakshavar:	Haakon Aase Tørrumning
Gnr/bnr	326/5
Godkjent kostnad	192.750,-
Løyvd tilskot	40.000,-

Startdato: 12/9-2017

Sluttdato: 1/6-2018

Tal timer eiga arbeid: 197

Tal timer leigd arbeid: 389,5

Tal timar anna hjelp: _____ (Døme: dugnadsarbeid, arbeid utført av familie, slekt og venar)

Slikt vart arbeidet utført:

1) Fjorbeis sikring gjennomført, 2) Skinn i skudde parti tekne ned, sortert og deponert, 3) Fjell sikring av bygget gjennomført, 4) Grunnarbeid: retningsanvisning og legging av murst, 5) Oppattføring i full lengde.

Utfordringar:

1) Fjorarbeid sikring av løebygningen under arbeidet, 2) Innanbinding av "nye" og "gamle" delar av muren, 3) Plussing under løe, plussing fjellskinn

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort?:

1) Høfde erfaringar i arbeid med kibson mde skinnar på anlegg, 2) Etablerd eit område utanfor låa til plassering av utstyr, 3) heile kibsonst til den sørlige inngangen til låa.



Oversikt over leigd arbeid:

1) Landscaping and stonework (Påven Rosod)
- fundamentering og murning 2) Beril
Bruvik Tørrmuring - murning 3) Stein
Olav Røstved - bortlegging av masser Pukk
4) Kåre Andersen - murning og bortkøying av masser

Økonomi: (Er det samsvar mellom kostnadsoverslaget i søknaden og faktiske kostnader)

Tiltaket var underkalkulert, på utløst til kr 192.000. Reell kostnad var nær det doble, ca. 92% over. Mellomlegget er det vel egen finansiell innsats.

12 Timeliste

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du notere dato, tal timar og kva du har gjort * i margin = tilsette i Haakon Aase Tørrmuring

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført	Kven
12/9-17	9,5	Igangsetjing av arbeidet	Haakon Aase 2 Anild Robinson 2,5
13/9-17	8,5		Haakon Aase 1 Anild Robinson
14/9-17	7,5	Demontering av slada	Anild Robinson
15/9-17	7,5	murer / ordning av massar	Anild Robinson
18/9-17	7,5	" "	Anild Robinson
18/9-17	2	Arbeidsleing/tilrettelegging	Haakon Aase
19/9-17	7,5		Anild Robinson
19/9-17	1	Arbeidsleing/tilrettelegging	Haakon Aase
20/9-17	7,5	Demontering av slada	Anild Robinson
21/9-17	7,5	murer, graving, tilrettelegging	Anild Robinson
22/9-17	7,5	av grunn for	Anild Robinson
25/9-17	7,5	oppøttmuring	Anild Robinson



Timeliste

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du notere dato, tal timar og kva du har gjort

Dato	Timer	Arbeidsoppgåver som er utført	Kven
25/4-17	1	Arbeidsføring/tilrett	Haakon Aase
26/4-17	7		Ankl Robinson *
27/4-17	8		John Andersen *
28/4-17	8		John Andersen *
20/3-18	2	Oppattuning av gamal lør mur. Tilhogging av stein, tilpassing, ordning av bakfyll, tilpassing ny oppattuning anlegg inn i og inn mot intaket lørmur.	Haakon Aase
21/3-18	1		Haakon Aase
3/4-18	1		Haakon Aase
4/4-18	6		Rodas Ghirmay *
4/4-18	1		Haakon Aase
5/4-18	6		Rodas Ghirmay *
11/4-18	7,5		Jarle Haland *
12/4-18	8		Rodas Ghirmay *
12/4-18	4	Arbeidsføring/organisering:	Jarle Haland *
13/4-18	7,5	Haakon Aase	Jarle Haland *
23/4-18	7		Rodas Ghirmay *
24/4-18	7		Rodas Ghirmay *
25/4-18	7,5		Helge Olsen *
26/4-18	7,5		Helge Olsen *
26/4-18	5	Rydding/planering av	Kristine Ilupp
27/4-18	5	overskotsmasser.	Kristine Ilupp
30/4-18	4	Reinsking av røtter og	Kristine Ilupp
30/4-18	4	plukkning av stein	Haakon Aase
2/5-18	4	- " -	Kristine Ilupp
2/5-18	4	- " -	Haakon Aase
3/5-18	4	- " -	Kristine Ilupp
3/5-18	3	- " -	Haakon Aase
8/5-18	2	Klargjering topp/pinning grunnmur tee og fjes-	Rodas Ghirmay *
14/5-18	3	Plukkning og rydding i stein	Ankl Robinson *
14/5-18	3,5	på plassen på toppen av muren -	Kim Kåren *
1/6-18	3,5	pinning mellom mur og støpt løseste	Ankl Robinson *
Sum:	197		