

**Frå:** Steinar Næss <steinar@boligbyggvest.no>  
**Send:** fredag 10. september 2021 10.29  
**Til:** Are Frøysland Grande; Arne Helgesen; Larissa Dahl  
**Kopi:** Susanne Nyborg Bjelland; 'Thomas Tysseland (thomas@tyark.no)'; Christian Fuglseth  
**Emne:** Fremdrift arbeider Elvaåsen

Hei

En liten oppsummering av utførte arbeider på Elvaåsen.

Utført arbeid i uke 35-36

- Kv 4 er gruset slik at vei kan brukes av beboere
- HY1 flyttet til pkt i plan
- Stoppekraner til hus 75-77-79 er flyttet fra kum og etablert vedsiden av vei
- Etablering av PS4 er i gang. Blir koblet i dag, i vei

Arbeid planlagt uke 37 -38

- Etablere PS4 ved hus 53
- Justering av vei mellom KV08 og KV13, gruset og klar for asfalt.

Vi har ikke fastsatt dato for flytting av VA ved KV01. samt opparbeidelse av KV01. Vi regner med oppstart uke 40-41. Skilting og varsling vil bli gjort i forkant.

Med vennlig hilsen



**Steinar Næss**

Mob: 93067321

Epost: [steinar@boligbyggvest.no](mailto:steinar@boligbyggvest.no)