

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2019 194

**Versjonsnr.:** 11

## Eiendom/Byggested

---

<b>Gnr</b>	<b>Bnr</b>	<b>Festenr</b>	<b>Seksjonsnr</b>
323	617	0	0

**Kommune** Alver

**Adresse** Holtermandsvegen 2A , 5918 Frekhaug

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur	2	921190239 TYARK AS	Rammesøknad Ferdigattest, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg	2	979193777 GK ELEKTRO AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 13.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg, kun ettermontering av sikring utv kledning	2	979193777 GK ELEKTRO AS	Ferdigattest, 29.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept til rammesøknad	3	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.05.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept, Omprosjektering av ytterkledning	3	958249799 FIRESAFE AS	Ferdigattest, 19.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	2	914217857 ING. ASBJØRN DANIELSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.04.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	1	914217857 ING. ASBJØRN DANIELSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 05.03.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet takkonstruksjoner	2	914217857 ING. ASBJØRN DANIELSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 05.03.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet: betong og stålkonstruksjoner	2	989579592 H2 BYGGETEKNIKK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 28.11.2019 Ferdigattest, 05.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ledesystem	2	979193777 GK ELEKTRO AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 13.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Løfteinnretninger	2	922758832 ALT HEIS AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 12.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

30.04.2022 22:33:03 AR487198218

30.04.2022 22:33:03 AR487198218

PRO	Lydforhold og vibrasjoner	2	967032271 SWECO NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad Ferdigattest, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Lydforhold og vibrasjoner: Støyyvurdering på utearealer	2	967032271 SWECO NORGE AS	Rammesøknad, 14.05.2019 Ferdigattest, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sanitærinstallasjoner	2	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Slukkeinstallasjoner	3	979870248 ALLIER AS	Ferdigattest, 12.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	utvendig VA-anlegg	1	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 27.11.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Vannforsynings og avløpsanlegg: utvendig VA-anlegg	2	992238755 BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.11.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Veg-, utearealer og landskapsutforming: Veganlegg	2	992238755 BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.11.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	952391992 GK INNEKLIMA AS	Midlertidig brukstillatelse, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak - plassering bygget	1	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	2	979193777 GK ELEKTRO AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg, kun ettermontering av sikring for utv kledning	2	979193777 GK ELEKTRO AS	Ferdigattest, 29.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Installasjon av ledesystem	2	979193777 GK ELEKTRO AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Løfteinnretninger	3	922758832 ALT HEIS AS	Ferdigattest, 12.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner: bærende stålkonstruksjoner	2	911631903 BERGEN MEKANISKE AS	Midlertidig brukstillatelse, 06.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning	1	966742178 BYGGMESTER HITLAND AS	Midlertidig brukstillatelse, 12.05.2021 Ferdigattest, 28.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	2	918269533 ARKOBYGG AS	Midlertidig brukstillatelse, 06.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Sanitærinstallasjoner	2	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Slukkeinstallasjoner	2	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	Midlertidig brukstillatelse, 27.05.2021 Ferdigattest	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid	2	966742178 BYGGMESTER HITLAND AS	Midlertidig brukstillatelse, 28.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	2	966742178 BYGGMESTER HITLAND AS	Midlertidig brukstillatelse, 28.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	utvendig VA-anlegg	1	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	917154678 CHR M VESTRHEIM AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Veg- og grunnarbeider	1	918366016 MAGNE HOPE AS ENTREPRENØRFORRETNING	Ferdigattest, 07.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	952391992 GK INNEKLIMA AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

30.04.2022 22:33:03 AR487198218

30.04.2022 22:33:03 AR487198218

## ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Brannsikkerhet	3	993230537 BRANNCON AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.01.2020 Ferdigattest, 20.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Midlertidig brukstillatelse, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Konstruksjonssikkerhet	2	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Midlertidig brukstillatelse, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Lufttetthet (i nye boliger)	1	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Midlertidig brukstillatelse, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Våtrom (i boliger)	1	913630475 SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Midlertidig brukstillatelse, 14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

## Ansvarlig søker

Navn Tyark as  
Organisasjonsnummer 921190239  
Tiltaksklasse 2

*Signert av*

THOMAS TYSSELAND på vegne av TYARK AS



Filvedlegg:

01 Erklæring om ansvarsrett Danielsen ungdomsskole - Frekhaug Ytterkledning.pdf  
ansvar gk elektro as - utf installasjon - pro brannalarmanlegg.pdf