

14/4082

06-May-2014

Lindås Kommune
Rådhuset
5914 Isdalstø

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
- 5. 05. 2014	
Ark. saksnr	Løpenr
Sakstr.	Tilgangskode



Deres ref.: Terje Fauske

Vår ref.: Kjell Ressem
O-269, Leiknes skule, V1.

Dato: 30.04.2014

Vedr. Leiknes skule, Luftbehandlingsanlegg.
Varsel om fristforlengelse og dekning av merutgifter.

Viser til vår kontrakt der det var plan om å få ferdig overlevert alle arbeidene inkl. Igangkjøring, innregulering osv. ihh til omforent fremdriftsplan. (planlagt ferdig 9.1.2014).

Som kjent er prosjektet en god del forsinket. Dette av årsaker utenfor vår kontroll.

Vi melder derfor følgende, ihh til NS 8405.

1. Varsel om fristforlengelse.

Vi varsler med dette om forlenget frist , jfr. NS 8405 pkt.21

2. Varsel om dekning av merutgifter pga. forsinkelse.

Vi varsler med dette om at vi krever dekning av de merutgifter vi måtte få som følge av forsinkelsen, jfr. NS 8405, pkt.21

Med hilsen

Ventilasjon og Inneklima AS

Kjell Ressem
Kjell Ressem, m: 995 23 382

kjell@vi-as.no

daglig leder

Jætskippergt 8
7725 Steinkjer

Hovedkontor:
Tlf.: 74 12 31 20

Verksted Malm:
Tlf.: 99 52 33 75

Bank: 4200 07 42184
www.vi-as.no
post@vi-as.no
Org.nr.: NO 929 178 238 MVA