

Prosjekt 20174 VA-Anlegg Mongstad industriområde

Vassbakk & Stol
Hovedkontor
PB 63
4291 Kopervik
T: 52 85 78 30
F: 52 85 31 17
Org.nr.
927 048 841
vassbakk.no

14 dagers rapport for uke 43 og 44 2016

HMS: Gjennomført en vernerunde i perioden, totalt 3. Ingen RUH er i perioden

Bemanning/utstyr: 1 lastebiler, 2 gravemaskiner, og en hjullaster. 1 stikker, 3 grunnarbeider, og en rørlegger fra TEMO Rørservice

Utførte arbeider: Krysset veien med 250 PE rør fra oljeutskiller til Norscrap West. Disse arbeidene var mye mer krevende enn det vi hadde sett for oss, vi bruket 2 hele netter samt en dag dette pga mye fjell samt kryssing av eksisterende vann og avløpsledninger.

Lagt OV800 opp til kum S9 og VA og Pumpeledning opp til pel 900. OV kum O10 og O9 er ikke plassert i hend hold til tegninger.

Fremdrift: Ny fremdriftsplan er under utarbeidelse blir ferdig stilt i løpet av kommende uke!

Planlagt utført uke 43-44: Montere og legge rør opp til Pel. 700. Igjenfylling av grøft opp til pel 800. Montere V7 med tilhørende rør/armatur.

Utfordringer: Kryssing av veien inn mot Norscrap West var mer krevende enn forutsett. Mye fjell som måtte pigges for å komme igjennom.

Varemottak:

KS-plan: Sjekklistene fylles ut fortløpende. Tetthetsprøving av OV ø800 er startet opp