

MØTEREFERAT	PROSJEKT: Ikenberget-Stølen. Atkomstveg	BYGGHERRE: Lindås kommune-Teknisk drift
TYPE MØTE: Byggemøte 7	MØTESTED: Driftsstasjon Ikenberget	DATO: 10.12.14 TIDSPUNKT: 08:00-09:15
MØTELEDER: Thor-Henrik Fredriksen	REFERENT: Thor-Henrik Fredriksen	DOKUMENTNAVN: 1713-bmref07

DELTAKERE

NAVN	FIRMA/ENHET	FORK.
Atle Dingen	Lindås kommune-Teknisk drift	AD
Arne Helgesen	Lindås kommune-Teknisk drift VA	AH
Kjetil Eikefet	Lindås kommune-Teknisk drift veg	KE
Helge Langeland	Sprengningsteknikk AS	HL
Svein Erik Mjelde	Sprengningsteknikk AS	SEM
Thor-Henrik Fredriksen	Haugen VVA AS	THF
KOPI TIL:		
Rune Kilen	Lindås kommune-Teknisk drift veg	RK
Thorleif Stendal	Stendal VVS AS	TS

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
1.	Forrige referat Ingen kommentarer.		
2. 6.3.1c)	Saker til påminning Spesifikasjon tilleggsarbeider ny overvannskum Veg 1 pr. 210 inngår i EL-1.	HL	
3.	Nye saker		
3.1	Planforhold		
a)	Gangveg langs barnehage: Kant mellom parkeringsplass til barnehage og ny gangveg er utført som betongelementstein. Støping av betongfender ikke mulig grunnet konflikt med ny vegfylling og nødvendig asfaltdekke under glidestøpt fender.	HL/SEM	
b)	Fartshumper: Bygging av 3 stk fartshumper i Veg 1 utsettes og utgår fra denne entreprisen.	HL	
c)	Fresing av asfaltdekke i eks. veg: Langs vegutvidelse i veg Stølen, mot Alverflaten, freses eksisterende asfaltdekke før utlegging av asfalt på ny veg. Arbeidet inkluderes i EL-4.	HL/THF	
d)	Vegsluk i Veg 1.3: I ny fortauskant langs Veg 1.3 monteres sandfangskum SF9 m/kjeftesluk. Skal hindre at overflatevann fra vegbanen renner inn i privat avkjørsel til Ikenberget nr. 18 A/B. Revidert plan og endringsliste EL-8 er utsendt.	HL/SEM	

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST																																				
e)	Trafikkskilt: 3 stk vegnavnskilt og adressenummer er montert langs veg/i refuge. Montering av informasjonstavle vurderes. Trafikkskilt «Blindveg» monteres i Ikenberget/Veg 1.3.	AD/KE/HL KE/HL																																					
f)	Asfaltering vegutvidelse Stølen: Avretting av vegutvidelse er utført med bredde på ca. 2m. Bredde på asfaltdekke tilpasses mot eiendomsgrense langs vegen.	SEM/HL																																					
3.2	Produksjon																																						
a)	Atkomst til aktivitetspark: Etter krav fra velforeningen er veg planert fra nytt fortau langs Veg 1.3. I tillegg er fortauskant nedsenket på nedsiden av bilsperre.																																						
3.3	Avvik fra planmaterieill Ingen nye saker.																																						
4.	Kabelnett																																						
a)	Vegbelysning: Montering av nye lysmaster etterspørres fra BKK Nett AS.	HL	snarest																																				
5.	Endringsarbeider																																						
a)	Pristilbud på endringslister sendes til byggeleder og Haugen VVA for godkjenning.	HL	Fort-løpende																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Beskrivelse</th> <th>Sum</th> <th>Godkjent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Overvannssystem driftsstasjonen</td> <td>185.654,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning</td> <td>108.572,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stikkledninger vann og avløp</td> <td>36.687,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Utvidelse vegbane Stølen</td> <td>166.310,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Murkrone på natursteinsmur</td> <td>135.506,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Betongkant mot p-plass barnehage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ny vegsluk SF9 i Veg 1.3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Beskrivelse	Sum	Godkjent	1	Overvannssystem driftsstasjonen	185.654,-	X	2	Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning	108.572,-	X	3	Stikkledninger vann og avløp	36.687,-	X	4	Utvidelse vegbane Stølen	166.310,-	X	5	Murkrone på natursteinsmur	135.506,-	X	6	Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon			7	Betongkant mot p-plass barnehage			8	Ny vegsluk SF9 i Veg 1.3				
Nr.	Beskrivelse	Sum	Godkjent																																				
1	Overvannssystem driftsstasjonen	185.654,-	X																																				
2	Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning	108.572,-	X																																				
3	Stikkledninger vann og avløp	36.687,-	X																																				
4	Utvidelse vegbane Stølen	166.310,-	X																																				
5	Murkrone på natursteinsmur	135.506,-	X																																				
6	Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon																																						
7	Betongkant mot p-plass barnehage																																						
8	Ny vegsluk SF9 i Veg 1.3																																						
	Pristilbud på EL-6, -7 og -8 sendes til byggeleder.	HL	17/12-14																																				
6.	Driftsforstyrrelser Ingen nye saker.																																						
7.	Rapportering Ingen nye saker.																																						

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
8.	Fremdrift Fremdriftsplan er mottatt og godkjent. Fremdrift er i henhold til plan.		
8.1	Kritiske aktiviteter Ingen nye saker.		
9.	Økonomi		
a)	Avdragsnota nr. 3: Mengder fra masseoppstilling av 11. november 2014 er benyttet i avdragsnota.		
10.	Sikkerhet, helse og miljø Vernerunde er gjennomført 10. desember og rapport oversendes.	SEM	
11.	Kvalitet, kontroll og dokumentasjon		
a)	Sluttdokumentasjon: Innmåling av veg- og VA-anlegg oversendes til byggeleder for godkjenning.	HL	17/12-14
12.	Neste møte Overlevering av veganlegget gjennomføres <u>torsdag 18. desember 2014, kl. 10:00</u> Oppmøte ved Driftsstasjonen Ikenberget.	alle	

Bergen, 10. desember 2014

Thor-Henrik Fredriksen