

MØTEREFERAT	PROSJEKT: Ikenberget-Stølen. Atkomstveg	BYGGHERRE: Lindås kommune-Teknisk drift
TYPE MØTE: Overtakelsesbefaring	MØTESTED: Driftsstasjon Ikenberget	DATO: 18.12.14 TIDSPUNKT: 10:00-11:00
MØTELEDER: Thor-Henrik Fredriksen	REFERENT: Thor-Henrik Fredriksen	DOKUMENTNAVN: 1713-overtakelsesbefref01

DELTAKERE

NAVN	FIRMA/ENHET	FORK.
Atle Dingen	Lindås kommune-Teknisk drift	AD
Rune Kilen	Lindås kommune-Teknisk drift veg	RK
Arne Helgesen	Lindås kommune-Teknisk drift VA	AH
Kjetil Eikefet	Lindås kommune-Teknisk drift veg	KE
Helge Langeland	Sprengningsteknikk AS	HL
Svein Erik Mjelde	Sprengningsteknikk AS	SEM
Thorleif Stendal	Stendal VVS AS	TS
Ottar Bjørge	Stendal VVS AS	OB
Thor-Henrik Fredriksen	Haugen VVA AS	THF

Nr.	SAK	ANSVAR	UTFØRT
1.	Formål Gjennomføre ferdigbefaring for overlevering av komplett veganlegg fra Sprengningsteknikk AS til Lindås kommune – Teknisk drift.		
2.	Overtakelse gjelder Ny atkomstveg til Stølen industriområde langs fylkesveg 565 – Alverflaten, fra kommunal veg Stølen. Erstatte atkomstveg fra Ikenberget. Omfang: <ul style="list-style-type: none"> • Veg 1 med atskilt gang- og sykkelveg • Atkomstveg Veg 1.1 til parkeringsplass (gnr./bnr. 137/664) • Atkomstveg Veg 1.2 til Lindås brann- og driftsstasjon • Veg 1.3 til Ikenberget med langsgående fortau (stengt med bilsperre) • Overvannsystem for veg • Overvannsystem for parkeringsplass/ute-lager for brann- og driftsstasjonen. • Utvidelse av vegen Stølen mellom vegkryss i Alverflaten og Veg 1 		
3.	Gjenstående arbeider		
a)	Sikringsgjerdet topp murkrone mot aktivitetspark.	HL	
b)	Tilsåing av jordareal utføres av Lindås kommune til våren 2015 og utgår fra kontakt med Sprengningsteknikk AS.	HL/AD	
c)	Volleyballbane – utlegging av sand og montering av nett.	HL	
d)	Opprydding og nedrigging.	HL	

Nr.	SAK	ANSVAR	UTFØRT																																												
e)	Driftssetting av nye veglysmaster og demontering av eldre stolper. FDV-dokumentasjon for ny vegbelysning og egen overleveringsbefaring etterspørres fra BKK Nett AS.	RK																																													
4.	Mangler																																														
a)	Fall til vegsluk: Asfaltdekke i vegkryss (Veg 1 profil 5) er ikke lagt med fall mot kjeftesluk i fortauskant. Mindre vannansamling på asfaltdekke. Evt. utbedring vurderes på ett-års garantibefaring.	RK/HL																																													
b)	Asfaltdekke rundt kummer: Kvalitet på utført asfaltdekking rundt kummer (Veg 1 pr. 210) er ikke etter standard. Evt. utbedring vurderes på ett-års garantibefaring.	RK/HL																																													
c)	Drenering gjennom murkrone: Drenshull er blitt hevet over asfaltdekke på gangveg. Nytt drenshull kjernebores gjennom murkrone (Veg 1 ca. pr. 200).	HL																																													
5.	Dokumentasjon Innmåling av veg- og rørledningsanlegg er mottatt og vil bli kontrollert av Lindås kommune.	AD																																													
	Dokumentasjon for utført asfaltdekke (type/kvalitet/tykkelse) oversendes til Lindås kommune.	HL																																													
6.	Endringsarbeider																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Beskrivelse</th> <th>Sum</th> <th>Godkjent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Overvannssystem driftsstasjonen</td> <td>185.654,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning</td> <td>108.572,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stikkledninger vann og avløp</td> <td>36.687,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Utvidelse vegbane Stølen</td> <td>166.310,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Murkrone på natursteinsmur</td> <td>135.506,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon</td> <td>33.165,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Betongkant mot p-plass barnehage</td> <td>30.128,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ny vegsluk SF9 i Veg 1.3</td> <td>22.589,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Montering bilspærre</td> <td>16.500,-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Innkjøp trafikkskilt</td> <td>9.618,30</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Beskrivelse	Sum	Godkjent	1	Overvannssystem driftsstasjonen	185.654,-	X	2	Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning	108.572,-	X	3	Stikkledninger vann og avløp	36.687,-	X	4	Utvidelse vegbane Stølen	166.310,-	X	5	Murkrone på natursteinsmur	135.506,-	X	6	Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon	33.165,-	X	7	Betongkant mot p-plass barnehage	30.128,-	X	8	Ny vegsluk SF9 i Veg 1.3	22.589,-	X	9	Montering bilspærre	16.500,-	X	10	Innkjøp trafikkskilt	9.618,30	X		
Nr.	Beskrivelse	Sum	Godkjent																																												
1	Overvannssystem driftsstasjonen	185.654,-	X																																												
2	Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning	108.572,-	X																																												
3	Stikkledninger vann og avløp	36.687,-	X																																												
4	Utvidelse vegbane Stølen	166.310,-	X																																												
5	Murkrone på natursteinsmur	135.506,-	X																																												
6	Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon	33.165,-	X																																												
7	Betongkant mot p-plass barnehage	30.128,-	X																																												
8	Ny vegsluk SF9 i Veg 1.3	22.589,-	X																																												
9	Montering bilspærre	16.500,-	X																																												
10	Innkjøp trafikkskilt	9.618,30	X																																												
	Diverse tilleggsarbeider som ikke er inkludert i endringsliste spesifiseres i sluttoppgjøret.	HL/TS																																													

Nr.	SAK	ANSVAR	UTFØRT
7.	Sluttoppgjør Sprengningsteknikk utarbeider forslag til sluttoppgjør med dokumentasjon på mengder som skal avregnes.	HL	
8.	Frist for ferdigstillelse Gjenstående arbeid og mangler ferdigstilles innen 31. desember 2014. Volleyballbane reetableres innen 1. april 2015.	HL	
9.	Overtakelse Veganlegget blir overtatt av Lindås kommune med forbehold om at gjenstående arbeider ferdigstilles, mangler utbedres og at dokumentasjon godkjennes. Entreprenør stiller garanti for anlegget de første 3 årene av reklamasjonstiden i medhold til kontrakt. Det innkalles til ett-års garantibefaring innen desember 2015.	HL AD	

Bergen, 18. desember 2014

Thor-Henrik Fredriksen