

## - Aktiviteter, tidsplan for ferdig levert og driftssett løsning

Bergen Fiber vil gjennomføre utbygging av fibernettet i de aktuelle områdene som inngår i løsningen så raskt som praktisk mulig.

Normalt beregnes tilslutning fra et flertall av husstandene i enkeltområder for at området skal være gjennomførbart.

Utbygging av hvert område vil være ferdigstilt snarest mulig og senest innen ni (-9-) måneder etter salg har startet i hvert område.

Forhold utenfor Tilbyders kontroll og som påvirker fremdrift vil komme i tillegg til estimert makstid.

Eksempler på slike forhold er tillatelser, offentlige planer/reguleringer, tilkomst til sluttkunde(r), ekstreme vær/klimasituasjoner.

Planen er å anse som en tentativ plan for fremdrift frem til kontrakt er signert. Oppstartsdatoer er basert på når salget starter i hvert område.

Punkt	Aktivitet	Plan for gjennomføring
1	Salgsstart (informasjonsmøte)	Uke 24 – 35 2019
2	Salg	Uke 24 – 35 2019
3	Prosjektering	Uke 25 – 40 2019
4	Utbygging og kundeinstallasjon	Uke 41 2019 – Uke 23 2020
5	Ferdig levert	Uke 24 - 2020

Fremdrift pr. område avhenger av hvordan området responderer.

Tilbyder vil ha flere parallelle lag som jobber i felt;

- Det vil være salgsteam som utfører salg i de ulike områdene.
- Vi vil ha flere gravelag som utfører graving i de ulike områdene.
- Vi vil ha flere montaselag som gjør fibermontasje i de ulike områdene.
- Aktiviteter som salg, prosjektering, utbygging og kundeinstallasjoner vil overlape hverandre på tvers av felt gjennom prosjektets fremdrift.

Vårt fokus er å ha en så kort anleggsperiode som mulig, med gode synergier mellom de ulike områdene for best mulig fremdrift.

De ulike feltene har variabel størrelse og dette vil påvirke forventet anleggstid.