

REFERAT

Vegutviding Storsandvik – referat frå byggemøte 19.02.14

Til stades: Konrad Kolås frå Magne Hope, Sverre Lønning frå Cowi, John Bauge og Tore Rikstad frå RK

Framdrift:

Planering stort sett ferdig, gjenstår noko masseutskifting eksisterande veg.

Oppstart kabeltrekking gjennom borehol 26.02. Oppstart graving kabelgrøfter i veg 27.02.

Entreprenør stilte spørsmål om også fiber skal i grøft.

Øvrige avklaringar:

Skiltplan/Statens vegvesen ok

Det etablerast overvassrør frå uttak borehol v/avkjørsle Fv langs grøft tilstrekkeleg forbi avkjørsle til 82/32 for å avgrensa sig inn i hagen. Priskonsekvens.

Entreprenør har vurdert at det ikkje er behov for fiberduk mellom utgravd traubunn og forsterkningslaget – jf post 02.01.24. Priskonsekvens.

Rekkverk oppover mot 82/32 forlengast og avsluttast nokre meter inn i avkjørselen. Priskonsekvens.

Rekkverk på mur 82/32 blir rørrekkverk(Vik Ørstad) i staden for det som er beskreve. Priskonsekvens - tillegg kr. 1000,- pr m.

Neste byggemøte:

Tysdag 11.03.13 kl. 09.00 i brakkerigg Storsandvik

Tore Rikstad
ref