



Majo Eiendom AS
Østbyveien 57
1878 HÆRLAND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/10168 - 21/84118

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
13.12.2021

Overtaking av hovudleidningar for Vatn og avløyp, gbnr 196/119. lfbm. utbygging for Hillesvåg Bustadområde -196/30

I samband med utbygging av bustader og VA for Gbnr. 196/30, 196/119. Er vatn- og avløypsanlegg som er etablert samt innlevert sluttdokumentasjon iht. vedlegg 3 i VA-norm for tidlegare Lindås kommune. Godkjent av Alver kommune avdeling Eigedomsforvaltning VVA .

Tilstade overtakelsesbefaring

Befaringa vart utført 10.12.2021 og etter avtale utan representantar frå utbyggjar/utførande.

Representantar frå Alver kommune:
Eigedomsforvaltning VVA – Jan Roald Wolff Treni
Teknisk drift- og vedlikehold – Knut Espetvedt

Vatn, avløypsanlegg til Alver kommune sitt eige drift og vedlikehald omfattar:

Vatn- og avløypstanlegget med tilhøyrande kummar frå tilknytningspunkt til avslutta endeledning langs Leksnesvegen. Vassledning ø180mm om lag 200 meter. Spillvassledning ø160mm om lag 140 meter. Spillvasspumpeledning ø110mm om lag 180 meter.

VA-anlegget vert overtatt til kommunalt eige, drift og vedlikehald under følgande forutsentnader:

- Godkjent innlevert sluttdokumentasjon og synfaring for overtaking utan feil og manglar.
- Innan frist 17.12.2021 må da sendast inn ein godkjent vassprøve av leidningsnett.

Alver kommune

- Ettarsende dokumentasjon rapport og video for spyling og reingjering av avløypsanlegg når PSP har fått strøum.

Utbetringar som skal utførast og dokumenterast innan frist 07.01.2022

- Erstatte kumlokk med låsbartype
- Etablera BK-skilt for brannkummar
- Merking av private stikkeleidningar

Dersom etterspurt dokumentasjon for utbetringar, feil og manglar ved overståande fristar ikkje vert heldt. Gjev dette grunnlag for tilbaketrekking av godkjenning av tekniske anlegg for vatn og avløyp.

Vedlegg 3

Sluttdokumentasjon VA anlegg – sjekkliste	Utført/levert (dato)	Godkjent (dato)
Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma – Levert i SOSI format	03.12.2021	09.12.2021
Levert « Som Bygd/as built» teikningar	03.12.2021	09.12.2021
Rapport PE-sveis, but- og/eller elektromuffe		09.12.2021
Spyling spillvass- og overvassleidningar utført før tilknytning til eks. anlegg.	Ikkje utført	09.12.2021
Dokumentasjon røyrinspeksjon (video og rapport)	07.12.2021	09.12.2021
Dokumentasjon trykkprøving	03.12.2021	09.12.2021
Dokumentasjon tetthetsprøving	07.12.2021	09.12.2021
Dokumentasjon pluggkøying	Bekrefta pr. e-post 08.12.2021	09.12.2021
Dokumentasjon desinfeksjon	Bekrefta pr. e-post 08.12.2021	09.12.2021
Dokumentasjon på materiell	07.12.2021	09.12.2021
Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område	07.12.2021	09.12.2021
Tinglyst grunnavtale/kjøp av grunn for pumpestasjonar/høgdebasseng inkludert vegtilkomst m snuareal	IR	IR
Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord	07.12.2021	09.12.2021

Spesielt for plastrør røyr med krage og D = 400 mm eller større;	IR	IR
Levert all sluttdokumentasjon elektronisk (format etter kommunen sitt ønske)	OK	09.12.2021

Alver kommune

Sted/dato: _____

Namn: _____
Jan Roald Wolff Treni

Majo Eiendom AS

Sted/dato _____

Namn: _____
Magnus Helgesen

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Haugen Vva AS
Stendal Vvs AS

Kanalveien 5 5068
Blombakken 1 5911

BERGEN
ALVERSUND

Mottakarar:

Majo Eiendom AS

Østbyveien 57 1878

HÆRLAND