

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2022 2159

**Versjonsnr.:** 2

## Eiendom/Byggested

---

<b>Gnr</b>	<b>Bnr</b>	<b>Festenr</b>	<b>Seksjonsnr</b>
108	65	0	0

**Kommune** Alver

**Adresse** Veråsvegen 113 , 5955 Lindås NO

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur -utarbeidelse av tegninger og situasjonsplan	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Betongarbeid	1	920209734 DALE AVFALL & MILJØ AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.01.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Grunn- terrengarbeid	1	920209734 DALE AVFALL & MILJØ AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.01.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Oppføring av stålpipe	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	PRO UTV. STIKKLEDNINGER VANN & AVLØP OG INNV. SANTIÆRINSTALLASJONER	1	935347920 LINDÅS RØR & SANITÆR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Tørmrerarbeid	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsarbeid	1	922242143 HAUKÅS MUR	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.04.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Betongarbeid	1	920209734 DALE AVFALL & MILJØ AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunn- og terrengarbeid	1	920209734 DALE AVFALL & MILJØ AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Innmåling av tiltaket	1	920209734	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

## DALE AVFALL &amp; MILJØ AS

UTF	Oppføring av stålpipe	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	UTV. STIKKLEDNINGER VANN & AVLØP OG INNV. SANTIÆRINNSTALLASJONER	1	935347920 LINDÅS RØR & SANITÆR AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Våtromsarbeid	1	922242143 HAUKÅS MUR	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

## ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Uavhengig kontroll av fuktsikring	1	995081954 BYGGMESTER SKARE AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
KONTROLL	Uavhengig tetthetskontroll	1	995081954 BYGGMESTER SKARE AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

## Ansvarlig søker

Navn                      Reknes Byggjevarer L.L  
Organisasjonsnummer   915354424  
Tiltaksklasse             1

## Signert av

BEATHE IREN NILSEN på vegne av REKNES BYGGJEVARER LL



Filvedlegg:

BeskrivelseAnsva-637868269517698251.pdf

Veråsvegen 133, Lindås - støyvurdering.pdf

SKM\_C450i22042911550.pdf

Snitt V.Skårnes.pdf

SKM\_C450i22042812390.pdf

SKM\_C450i22042911480.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF\_DALE AVFALL MILJØ AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_HAUKÅS MUR.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT\_BYGGMESTER SKARE AS.pdf