

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 3474

Versjonsnr.: 2

Prosjektnavn: 4631-202/4

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
202	3	0	0

Kommune

Adresse Hjelmåsen 35 , 5915 HJELMÅS NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Grunnarbeid	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Rammesøknad, 23.04.2021 Ettrinns-/igangsettingssøknad, 02.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Betongarbeid	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Rammesøknad, 15.04.2021 Ettrinns-/igangsettingssøknad, 02.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Innvendig vann, avløp og sanitærinntallasjoner	1	822810772 VEST VVS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Varmeisolering og tetthet, tilbygg	1	911678403 ARKITEKTKONTORET BØRTVEIT & CARLSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Utforming av tilbygg	1	911678403 ARKITEKTKONTORET BØRTVEIT & CARLSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Plassering av tilbygg i forhold til eksisterende bolig	1	911678403 ARKITEKTKONTORET BØRTVEIT & CARLSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	1	911678403 ARKITEKTKONTORET BØRTVEIT & CARLSEN AS	Ferdigattest, 02.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Utstikking av tiltak	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Grunnarbeid	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Betongarbeid - Ringmur og gulv på grunn	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Innvendig vann, avløp og sanitærinstallasjoner	1	822810772 VEST VVS AS	Ferdigattest, 10.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Muring av pipe, samt membran og fliser på våtrom	1	993867039 FREKHAUG FLIS AS	Ferdigattest, 28.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tilbygg til enebolig, vegger og tak	1	913076982 BYGGTEAM VEST AS	Ferdigattest, 20.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av boligventilasjon	1	913076982 BYGGTEAM VEST AS	Ferdigattest, 20.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Kontroll av våtrom	1	916271654 KLEIVDAL TAKSERING AS	Ferdigattest, 27.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn ARKITEKTKONTORET BØRTVEIT & CARLSEN AS
 Organisasjonsnummer 911678403
 Tiltaksklasse 1

Signert av

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

10.06.2022 13:00:35 AR493517676

10.06.2022 13:00:35 AR493517676