

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 6465

Versjonsnr.: 3

Prosjektnavn: JAN HELLA

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
420	39	0	0

Kommune Alver

Adresse Syltaneset 25 , 5937 Bøvågen NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	ARKITEKTUR, TEGNINGER OG SITUASJONSPLAN	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	BETONGARBEID	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	GRUNN- OG TERRENGARBEID	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	OPPFØRING AV PIPE	1	922242143 HAUKÅS MUR	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	TØMRERARBEID	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	UTV. STIKKLEDNINGER VANN & AVLØP OG INNVENDIGE SANITÆRINNSTALLASJONER	1	935347920 LINDÅS RØR & SANITÆR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.07.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	VÅTROM/MEMBRAN ARBEID	1	922242143 HAUKÅS MUR	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	BETONGARBEID	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ferdigattest, 14.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	GRUNN- OG TERRENGARBEID	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ferdigattest, 14.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	INNMÅLING AV TILTAKET	1	990193975 NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	Ferdigattest, 14.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	OPPFØRING AV PIPE	1	922242143 HAUKÅS MUR	Ferdigattest, 17.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	TØMRERARBEID	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER L.L	Ferdigattest, 19.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	UTV. STIKKLEDNINGER VANN & AVLØP OG INST. AV INNVENDIG SANITÆRANLEGG	1	935347920 LINDÅS RØR & SANITÆR AS	Ferdigattest, 07.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	VÅTROM/MEMBRAN ARBEID	1	922242143 HAUKÅS MUR	Ferdigattest, 19.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	KONTROLL AV FUKTSIKRING	1	995081954 BYGGMESTER SKARE AS	Ferdigattest, 07.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	TETTHETSKONTROLL	1	995081954 BYGGMESTER SKARE AS	Ferdigattest, 07.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Reknes Byggjevarer LI
Organisasjonsnummer 915354424
Tiltaksklasse 1

Signert av

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

19.10.2022 15:26:45 AR511801230