

Entreprenørrapport 04 – GRAVPLASS BØGARDSVIKA



Fedje, 31.05.2023

Ressursbruk i perioden

Det har i perioden vore 1-2 arbeidarar og 1-2 maskiner i arbeid på plassen. Dette varierer frå periode til periode i tråd med arbeidsoppgåvene.

Arbeid utført i perioden

Boring og sprenging, planering under gravfelt, bygging av fundament under natursteinsmurar, natursteinsmur avtrapping, grøfter og klargjering for kummer og drenerør, spillvassleidning frå naobar (tilleggsarbeid).

Arbeid planlagt i neste periode

planering under gravfelt, bygging av fundament under natursteinsmurar, muring av natursteinsmurar, grøfter/kummer for overvatn og drenering, legge grunnvannsrør, sandfanger og insp.kummer, tilføring av gravemasser felt E og nye gravfelt.

Framdrift/Byggemøte

Framdriftsplan er revidert pr. 24.05, og lagt i delt dokumentmappe.

Det er halde to byggemøte i perioden, 04.05 og 24.05

SHA/HMS

Det er kome 0 avvik sidan sist rapport. Vernerunde avholdt 02.05 og 24.05. Det er ikkje kome merknader ifbm vernerundane.

Andre merknader

for Samnøy Maskin AS

Ole-Jørgen Storsæter