



## Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Hall Ostereidet	17/2909
Prosjektfase	Byggeprogram	
<b>Organisering</b>		
<b>Oppdragsgjever</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Kommunestyret i Lindås</li></ul>		
<b>Politisk styringsgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Formannskapet</li></ul>		
<b>Adm. styringsgruppe:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Rådmannsgruppe</li></ul>		
<b>Prosjektansvarleg:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Ass. rådmann</li></ul>		
<b>Prosjektgruppe:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Prosjektleder Linn Hagen</li><li>Ass. prosjektleder Sandra Waage</li></ul>		
<b>Referansegruppe(r):</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Planprosess områdeplan Ostereidet, Kultureining, RMNF, Kulturrådet, Idrettsrådet, Ungdomsrådet, Miljøretta helsevern, HTV, HVO, interne faggrupper og andre grupper etter behov.</li></ul>		
<b>Brukargruppe:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Rektor Ostereidet barne- og ungdomsskule, TV og VO reinhald og skule, lag og foreiningar, bygdslag, ungdomskordinator, elevråd barneskule og ungdomsskule, IKT, reinhald og drift ved behov, andre grupper etter behov.</li></ul>		
<b>Bakgrunn og forankring</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel</li><li>Områdeplan for Ostereidet (Arbeid med i 2018/2019)</li><li>Økonomiplan 2018 – 2021</li></ul>		

- KDP Idrett, aktivitet og friluftsliv
- KDP Trafikksikring

### Hovudmål

- Vedta byggeprogram for hall Ostereidet

### Resultatmål (Kva skal prosjektet levere?)

- Avklare tomteplassing av hall (I samarbeid med områdeplan Ostereidet)
- Konsept – ny frittstående hall eller påbygg på eksisterande idrettsbygg
- Framdriftsplan
- Rom- og funksjonsprogram - Konkretisere behov og rammer for prosjektet
- Finansieringsplan
- Entrepriseform
- Risikovurdering
- Avklare kostnad med bygging av samanhengande g/s-veg frå senter til skuleområdet (Innfri rekkjefølgjekrav i områdeplan)

### Effektmål

- Eit byggeprogram som legg grunnlag for å bygge ein fleirbrukshall på Ostereidet

### Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Økonomiplan 2018 – 2021 – investering av hall	50 mill

### Avgrensingar

- Oppgradering/utbetring av grusbane er ikkje ein del av prosjektet
- Oppgradering av idrettsbygg/svømmehall er ikkje ein del av prosjektet

### Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

- Planprosess områdeplan Ostereidet
- Rekkjefølgjekrav – utbygging g/s-veg

### Framdrift

- Februar: Koordineringsmøte med planprosess områdeplan
- 8. mars: Prosjektmandat i politisk styringsgruppe
- Veke 11: Oppstartsmøte med brukar- og referansegrupper
- 26. april: Prosjektplan til orientering + kostnad g/s-veg
- April – mai: Medverknadsprosess – i samarbeid med planprosess områdeplan
- 14. juni: Byggeprogram i formannskapet
- 21. juni: Byggeprogram i kommunestyret

## Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	06.02.18	Dokument etablert	Hogne Haugsdal
0.20	06.02.18	Dokument justert i adm. styringsgruppe	Hogne Haugsdal
0.30	19.02.18	Dokument justert av PL i samråd med PA	Linn Hagen