



Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
K15350	Ny barnehage på Lindås	18/3054, 17/477
Prosjektfase	Bygging av ny barnehage på Lindås, dimensjonert for 170 barnehageplassar.	
Organisering		
Oppdragsgjevar <i>Lindås kommune</i>		
Politisk styringsgruppe <i>Formannskapet</i>		
Administrativ styringsgruppe: <i>Rådmann, assisterande rådmann, økonomisjef, kommunalsjef oppvekst, einingsleiar eigedom, hovudtillitsvalgt 1 stk</i>		
Prosjektgruppe: <i>Prosjektansvarleg: Kristin Moe</i> <i>Prosjektleiar: Inger Marie Jordal</i>		
Andre grupper: Referansegruppe: <i>Miljøretta helsevern, representant frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, hovudverneombod, hovudtillitsvalt (2 stk), andre ved behov.</i> Brukargruppe: <i>Einingsleiar barnehage, barnehagestyrar, VO/TV/FAU/SU-representantar</i>		
Bakgrunn og forankring		
Den 16.06.16 vart det vedteke i kommunestyret at det skal utarbeidast ein forstudie		

vedrørende bygging av ny kommunal barnehage. Forstudien skal primært avklare storleik på ny barnehage og val av tomt, samt ei økonomisk vurdering av investeringa i driftsbudsjettet.

Kommunestyret har lagt inn ei oppstartsløyving på 30 millionar kroner i 2020. Vedtatt 16.06.16, websak 16/1808.

Formannskapet vedtok i sak 55/18, mai 2018 byggeprogram for barnehagen (170 plassar). Det vart sett av 65 millionar kr til prosjektet. 20 millionar i 2019 og 44,5 millionar i 2020.

Hovudmål

Resultatmål

Byggje ny kommunal barnehage på Lindås.

Effektmål

Etablere ein ny kommunal barnehage som skal dekkje barnehagebehovet i sone Nord, samt erstatte eksisterande bygninger for Kolås barnehage sine to avdelingar.

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>År</i>	<i>Beløp i kr, inkl. mva</i>
Forstudie	2016	500 000 kr
Reguleringsarbeid	2018	300 000 kr
Utarbeide byggjeprogram	2018	200 000 kr
Konkurransegrunnlag/forprosjekt	2019	1 000 000 kr
Detaljprosjekt	2019	2 000 000 kr
Oppstart byggjearbeider	2020	30 500 000 kr
Gjennomføringsfase	2021	30 500 000 kr
Sum:		65 000 000 kr

Avgrensingar

I prosjektet inngår planlegging, prosjektering og bygging av ny barnehage.

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Risikoelement: tomtetilhøve, teknisk infrastruktur (VVA), finansiering, grunntilhøve, planprosess, økonomiske rammer knytt til framdrift.

--

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	17.11.16	Dokument etablert	Inger Marie Jordal
0.11	07.02.17	Revidert med Therese Urdahl Braseth	Inger Marie Jordal
0.12	07.10.18	Revidert etter tilbakemelding frå Formannsskapet	Line M Valle
1.00			