

MØTEREFERAT	PROSJEKT: Ikenberget-Stølen. Atkomstveg	BYGGHERRE: Lindås kommune-Teknisk drift
TYPE MØTE: Byggemøte 5	MØTESTED: Driftsstasjon Ikenberget	DATO: 12.11.14 TIDSPUNKT: 08:00-09:00
MØTELEDER: Thor-Henrik Fredriksen	REFERENT: Thor-Henrik Fredriksen	DOKUMENTNAVN: 1713-bmref05

DELTAKERE

NAVN	FIRMA/ENHET	FORK.
Atle Dingen	Lindås kommune-Teknisk drift	AD
Rune Kilen	Lindås kommune-Teknisk drift veg	RK
Kjetil Eikefet	Lindås kommune-Teknisk drift veg	KE
Arne Helgesen	Lindås kommune-Teknisk drift VA	AH
Helge Langeland	Sprengningsteknikk AS	HL
Svein Erik Mjelde	Sprengningsteknikk AS	SEM
Thor-Henrik Fredriksen	Haugen VVA AS	THF
KOPI TIL: Thorleif Stendal	Stendal VVS AS	TS

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
1.	Forrige referat Ingen kommentarer.		
2. 3.3.1b)	Saker til påminning Montering av sakset bilspærre i stengt veg til Ikenberget.	KE/SEM	
3.	Nye saker		
3.1	Planforhold		
a)	Parkeringsplass driftsstasjonen: Glidestøpt betongfender som fundament for gjerde rundt parkeringsplass bygges. Endringsliste utarbeides.	HL/SEM	
	Parkeringsplass må ryddes slik at asfaltarbeider og betongfender kan utføres.	THF	
		KE	snarest
b)	Sikringsgjerde på topp støttemur: Flettverksgjerde monteres på murkrone ved parkeringsplass (Veg 1 pr. 10-70 og Veg 1.1). Mengde gjerde i kontrakt avregnes etter dokumentert utførelse.	HL/SEM	
c)	Lengde gjerde rundt driftsstasjonen: Lengde nytt gjerde øker ift. kontrakt. Mengden avregnes etter dokumentert utførelse. Demontert gjerdestolper brukes på nytt om mulig.	HL/SEM	

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST																												
3.2	Produksjon																														
a)	Stengning av veg til Ikenberget: Asfaltering av ny veg er planlagt ferdigstilt til 18. november. Stengning av veg til Ikenberget, for bygging av ny Veg 1.3, er planlagt onsdag 19.november. Berørte grunneiere og bedrifter varsles. Infoskilt om stengning og vegnavn «Stølen» monteres. Info i avis vurderes.	RK/KE																													
3.3	Avvik fra planmateriell																														
a)	Volleyballbane: Etter avtale med Velforeningen skal ikke betongkant rundt bane utføres. I stedet for asfalteres en stripe som avgrensning for sandmasser.	HL/SEM																													
b)	Murkrone på natursteinsmur: Murkrone er også støpt på mur langs parkeringsplass (Veg 1 pr. 10-70 og Veg 1.1). Kontrakt inkludere kun gjerde på topp mur. Endringsliste nr. 5 er oversendt til godkjenning.	HL																													
4.	Kabelnett																														
a)	Vegbelysning: 3 stk eksisterende stålmaster langs Stølen fjernes og erstattes med tosidig armatur på nye stolper.	HL/RK																													
5.	Endringsarbeider																														
a)	Pristilbud på endringslister sendes til byggeleder og Haugen VVA for godkjenning.	HL	Fort-løpende																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Beskrivelse</th> <th>Sum</th> <th>God-kjent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Overvannssystem driftsstasjonen</td> <td>185.654,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning</td> <td>108.572,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stikkledninger vann og avløp</td> <td>36.687,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Utvidelse vegbane Stølen</td> <td>166.310,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Murkrone på natursteinsmur</td> <td>135.506,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Beskrivelse	Sum	God-kjent	1	Overvannssystem driftsstasjonen	185.654,-		2	Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning	108.572,-		3	Stikkledninger vann og avløp	36.687,-		4	Utvidelse vegbane Stølen	166.310,-		5	Murkrone på natursteinsmur	135.506,-		6	Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon				
Nr.	Beskrivelse	Sum	God-kjent																												
1	Overvannssystem driftsstasjonen	185.654,-																													
2	Forlenging av stikk kabelnett. Kabelgrøfter vegbelysning	108.572,-																													
3	Stikkledninger vann og avløp	36.687,-																													
4	Utvidelse vegbane Stølen	166.310,-																													
5	Murkrone på natursteinsmur	135.506,-																													
6	Betongfundament gjerde rundt p-plass driftsstasjon																														
6.	Driftsforstyrrelser Ingen nye saker.																														
7.	Rapportering Ingen nye saker.																														
8.	Fremdrift Fremdriftsplan er mottatt og godkjent.																														

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
	Fremdrift er i henhold til plan.		
8.1	Kritiske aktiviteter Ingen nye saker.		
9.	Økonomi Ingen saker.		
10.	Sikkerhet, helse og miljø Vernerunde er gjennomført 12. november og rapport oversendes. Vernerunder blir gjennomført før hvert byggemøte, kl. 07:30	SEM	
11.	Kvalitet, kontroll og dokumentasjon		
a)	Asfaltering: Dokumentasjon på type asfalt og utført tykkelse sendes til kommune for godkjenning.	HL	
12.	Neste møte Neste byggemøte avholdes onsdag 26. november 2014, kl. 08:00. Oppmøte ved Driftsstasjonen Ikenberget.	alle	

Bergen, 12. november 2014

Thor-Henrik Fredriksen