

Åsane 28.09.15

Redegjørelse avvik avfallsplan Lindås barneskule 2014-2015

Åsane byggmesterforretning AS har som hovedbedrift stått ansvarlig for utarbeidelse av avfallsplan og sluttrapportering for levert avfall på prosjektet.

Det er store avvik i forholdet mellom planlagt avfallsmengdene og levert avfallsmengde generelt og spesielt på betong, trevirke og restavfall.

Prosjektet er et kombinert rehabilitering og påbyggingsprosjekt, og det er på forhånd alltid vanskelig å stipulere avfallsmengde, og selv om vi etter hvert har gode referansedata har vi generelt vært for forsiktig i våre anslag på dette prosjektet.

I tillegg har prosjektet økt i omfang som igjen har ført til økte rivemasser, og avfall fra gjenoppbygging.

Avvik betong og rene masser preges samtidig av at entreprenør støpte feil første gang og har måttet rive deler av utførte betongarbeider for å støpe på nytt. I tillegg er det revet et betongtak som ikke var beskrevet i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen.

Skulle noe være uklart, eller ønsker dere ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

Åsane Byggmesterforretning AS



Bengt Breivik

HMS-KS leder