

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 284

Versjonsnr.: 3

Prosjektnavn: BYGGEFELT VARLEITE

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
32	2	0	0

Kommune Masfjorden

Adresse Austfjordvegen 2438 , 5981 Masfjordnes NO
Sandnesstykke 3

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Innmåling for prosjektering	1	913864344 SH-Oppmåling AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 12.03.2021	☒
PRO	Prosjektering av heile tiltaket.	1	913864344 SH-Oppmåling AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.10.2021	☒

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Utsetting / plassering og innmåling av ferdig tiltak	1	913864344 SH-Oppmåling AS	Midlertidig brukstillatelse, 29.09.2023	☒
UTF	Vannforsyning og avløpsanlegg	1	988410586 HJELMÅS VVS AS	Midlertidig brukstillatelse, 29.09.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Veg og grunnarbeid	1	985442320 Frode Haugsvær maskin AS	Midlertidig brukstillatelse, 28.09.2023 Ferdigattest	☐

Ansvarlig søker

Navn Byggmester Bjørn Rune Kvinge AS
Organisasjonsnummer 954354008
Tiltaksklasse 1

Signert av

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

06.10.2023 17:01:29 AR572740984

Filvedlegg:

Avløp asbuilt.pdf

VA asbuilt_A1.pdf

Vann asbuilt.pdf

FDV-dokumentasjon bilder vatn og avlaup _ Hjelmås VVS.pdf

FDA-dokumentasjon vatn og avlaup_Hjelmås VVS.pdf