



Prosjektmandat

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Forstudie regionalt kulturhus med badeanlegg	(websak)
Prosjektfase		
Organisering		
Oppdragsgjevar: Lindås kommune, formannskapet		
Adm. styringsgruppe: Rådmannsgruppa Prosjektansvarleg: Assisterande rådmann Hogne Haugsdal		
Prosjektgruppe: Kultursjef Øyvind Stang (prosjektleder), biblioteksjef Marit- Gro Berge.		
Referansegruppe: Leiar i Kulturrådet, leiar i Idrettsrådet, kulturavd. hjå Fylkeskommunen, kultur avd. Meland kommune, kultur avd. Radøy kommune, rektor kulturskulen, dagleg leiar frivilligsentralen, kulturkonsulent, fagleiar idrett og grønt, ungdomsrådet, eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Deltakarane i referansegruppa kan verta innkalla som samla gruppe, mindre grupper eller som einskildpersonar.		
Bakgrunn og forankring		
Forankring i gjeldende planar og avtaler: Kommuneplan: « Planleggja og byggja kulturhus i Knarvik» Kulturplan: « Planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar.» Idrettsplan: « Forstudie kulturhus med badeanlegg, kr. 200 000.-, 2017» Økonomiplan 2017–2020: «Forstudie kulturhus med badeanlegg, kr. 200 000.-, 2017» Intensjonsavtale: «Den nye kommunen vil arbeida for å realisera eit felles regionalt kulturhus Fylkeskommunen: Budsjett 2016 «Planmidlar kulturhus Nordhordland 0,1» I økonomiplanen 2016 - 2019 vart rådmannen bedt av kommunestyret om «å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus». Det vart utarbeidd ein rapport/ kunnskapsgrunnlag, i lag med Telemarksforsking som vart presentert for formannskapet. Prosjektet vil byggje på denne rapporten.		

Resultatmål:

Utforme eit dokument som kan gi politisk leiing eit godt grunnlag for å ta stilling til korleis ein kan leggje opp den vidare prosessen med å «planleggja og byggja eit kulturhus i Knarvik», jamfør tiltak i kommuneplanen. Forstudie skal greie ut følgjande:

- a) Overordna rom- og funksjonsprogram i to hovuddelar
 - 1) Regionalt kulturhus med bl.a. bibliotek, kulturverkstader/ kulturskule, kultursalar og kino.
 - 2) Badeanlegg.
- b) Krav til bygningsvolum, tomteareal og utandørs logistikk. Alternativ lokalisering av funksjonane både alt samla på ein stad og "delt løysing". Kriterium for lokalisering.
- c) Kartlegging av moglege sambruks- og samarbeidspartar for bygg og drift.
- d) Grovt kostnadsoverslag på forstudienivå. Meirverdiavgift: Bygg og driftsmodellar som sikrar størst mogleg refusjon av mva.
- e) Alternative modellar for eigarskap og alternative modellar for gjennomføring av prosjektering og bygging (entreprisemodellar). Alternative driftsmodellar.
- f) Tilråding for vegen vidare mot realisering.

Effektmål:

1. På sikt bidra til at regionen får «eit markant samlingshus som styrkjer identiteten og skapar liv i regionen» (Sitat henta frå rapport frå Telemarksforsking)
2. På sikt bidra til at alle innbyggjarar, både ung å gamal kan symje og vere i aktivitet i eit basseng og slik betre folkehelsa i kommunen.

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Inntekter:	
Tilskot frå fylkeskommunen	100 000
Midlar avsett i økonomiplanen for 2017	200 000
Utgiftar:	
Ramme for honorar rådgjevar/ konsulent	300 000

Avgrensingar

Innanfor den definerte tidsramma skal prosjektet levere ein rapport til formannskapet.

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Det er vanskeleg å estimere omfanget på arbeidet rådgjevar/konsulent skal gjere. Det kan vere nødvendig å justere kostnadsramma og tidsramma for å få ferdigstilt prosjektet. Ved oppstart vil det bli utarbeidet ein detaljert framdriftsplan. Det kan da bli foreslått justeringar av tidsramma.

Framdrift

Veke 8: Prosjektmandat vert godkjend

Veke 8: Tildeling og avtale med rådgjevar

Veke 9: Oppstartmøte: Gjennomgang av aktuelle plandokument og tidlegare utgreiingar. Planlegging detaljert framdrift. Disposisjon for rapport.

Veke 11-13: Konsentrert prosjektperiode i regionen med dialog med sentrale brukargrupper og aktuelle samarbeidspartar for realisering. Mogleg studietur.

Veke 15: Versjon 1 av forstudie ferdig til gjennomgang i prosjektgruppa
12.05.: Ferdig forstudie vert overlevert.
23.05: Forstudiet vert presentert på budsjettsamlinga til formannskapet
24.05: Evaluering, avslutning og kakefest for prosjektgruppa

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
1	25.01.2017	Dokument etablert	Øyvind Stang
2	14.02.2017	Dokumentet justert	Øyvind Stang