



Sambandet Vest. Protokoll styringsgruppe 19.09.18, Frekhaug.

Tilstede:

- Astrid Aarhus Byrknes, Lindås
- Per Lerøy, Austrheim
- Øyvind Oddekalv, Meland
- Terje Mathiassen, Askøy
- John Bauge (vara for Murberg), Radøy

Observatør:

- Sindre Lillebø, Statens vegvesen
- Matti Torgersen, Hordaland fylkeskommune

Sekretær:

- John Fredrik Wallace, Meland

01/18 Formalia

Styringsgruppen ønsker at den administrative gruppen drøfter sakene før de legges frem for styringsgruppen.

Oddekalv leder styringsgruppen og -møtene.

Vedtak

Oddekalv leder styringsgruppen og -møtene.

02/18 Omfang på arbeidet

Styringsgruppen drøftet omfanget på det arbeidet som skal igangsettes. I tillegg til de tema som styret i Sambandet Vest AS har drøftet, er det spørsmål om å inkludere:

- Arbeidet med ny Alversund bro
- Landsvik-Moldekleiv og tilførselsveier Radøy
- Ferge Askøy-Meland

Det ble pekt på at arbeidet med Alversund bro allerede er i gang.

Utredning om grunnlaget for ferge drift Askøy-Meland kan ta en del tid, og er på siden av det Sambandet Vest har jobbet med til nå. Det kan eventuelt utredes av kommunene ved siden av dette prosjektet.

Vedtak

Arbeidet med Sambandet Vest skal inkludere Landsvik-Moldekleiv og tilførselsveger Radøy. Det skal ikke inkludere Alversund bro eller ferge Askøy-Meland.

03/18 Penger

Oddekalv orienterte om nylig dialog med KMD. Departementet sier at infrastrukturmidlene som disponeres av Fellesnemnda; 2 mill + 3 mill, skal rapporteres på samlet innen 31.12.2020. Det er ingen spesifikk frist på oppstart.

Av disse 5 mill har Fellesnemnda tidligere vedtatt at det settes av

- Inntil 2 mill til arbeidet med Sambandet Vest
- Inntil 1 mill til Landsvik-Moldekleiv og tilførselsveier Radøy

Arbeidet i prosjektet Sambandet Vest kan derved disponere inntil kr 3 mill.

Vedtak

Styringsgruppen tar informasjonen til orientering.

04/18 Valg av konsept

Det tidligere styret i Sambandet Vest AS hadde utarbeidet flere mulige konsept, og av disse anbefalt det som ble kalt «Konsept 2, Regionalt Samband Askøy-Nordhordland». Dette inkluderer 2 broer, over Herdlefjorden og Bognøstraumen.

Styringsgruppa fastholder denne vurderingen.

Vedtak

Styringsgruppa fastholder at anbefalt konsept fra det tidligere styret - Konsept 2, også skal legges til grunn i prosjektarbeidet som nå settes i gang.

05/18 Mål og silingskriterier

Som grunnlag for arbeidet i Sambandet Vest AS var det vedtatt mål og silingskriterier. Spørsmålet nå er om de samme mål og silingskriterier skal legges til grunn for dette prosjektet? Styringsgruppa var samstemt om at de ikke ønsket å gjøre endringer.

Vedtak

Styringsgruppa fastholder at de mål og silingskriterier som ble vedtatt i Sambandet Vest AS også skal legges til grunn i prosjektarbeidet som nå settes i gang.

06/18 Plan

Oppdraget videre er å få utført en silingsrapport og forslag til planprogram for en kommunedelplan. Planen kan være én felles interkommunal plan, eller separate planer for hver kommune. Bla. av hensyn til behovet for å kunne «selge inn» dette arbeidet senere var styringsgruppen samstemt i at de ønsker én felles interkommunal plan.

Vedtak

Styringsgruppa ber om at det utarbeides silingsrapport og forslag til planprogram med sikte på at dette senere skal bli én felles interkommunal plan for alle 5 deltakerkommunene.

07/18 Referansegruppe

I tidligere arbeid var noen næringsdrivende med i styret for AS-et. Siden dette prosjektarbeidet er hel-offentlig, er det pekt på det bør opprettes en referansegruppe der næringslivet inviteres til å delta.

Vedtak

Leder for styringsgruppen kontakter Askøy næringsforening og Norhordland næringslag og ber om forslag på medlemmer til en referansegruppe.

08/18 Nytt møte

Styringsgruppen mente bestillingen nå var klar fra deres side, og at administrasjonen kan sette i gang arbeidet med anbudet, og få gjennomført silingsrapport og forslag til planprogram.

SVV har tilbudt seg å bidra med maler og faglige råd.

Vedtak

Styringsgruppen innkalles ved behov.

09/18 Eventuelt

Ingen saker