








Besiktigelsesrapport			
Tiltakshaver:	Mjåtveitmarka B16,	Side:	1 av 3
Ansvarlig utførende:	Magne Hope AS	Sist rev.	27.11.2015
Prosjekt:	Mjåtveit B5	Dok.Id:	0305-001 D
Prosjektnr.:	2559	Dato /sign.:	

1. Generelt

Forbesiktigelse dato 21.12-18	Etterbesiktigelse dato
Tilstede Frank Å Iversen	Tilstede Jon Olsvoll
Bygningstype/objekt Sikringstiltak mot forurensing av elv	Antatt fundamentering

2. Registreringer








Nummer	Beskrivelse	Henvisninger		
		Foto	Skisse	Anmerkning
1.	Opprensning av bekk.	 	 skisse tiltak.pdf	03.01-19 Renska opp på gravemaskin, før montering av siltgardin
2.	Montering av siltgardin.	 	 skisse tiltak.pdf	09.01-19 Montert siltgardin, innsydd lodd i bunn og flytestoff i øvre del av gardinen. Den er spent opp på hver side, 6 meters lengde
3.	Følges opp jevnlig med månedlig inspeksjon i dam der siltgardin er montert. Eventuelt sugebil som suger opp tilført slam			
4.	Montert siltgardin i bekk før rør som går gjennom veg. 04.03			04.03-19
5.	Inspeksjon av sedimentering, om behov for slamsugebil. 11.03			



skisse tiltak.pdf

Besiktigelsesrapport

Tiltakshaver:	Mjåtveitmarka B16,	Side:	2 av 3
Ansvarlig utførende:	Magne Hope AS	Sist rev.	27.11.2015
Prosjekt:	Mjåtveit B5	Dok.Id:	0305-001 D
Prosjektnr.:	2559	Dato /sign.:	

6	Vannprøver tatt 11.03-19. Levert til eurofins			
7.	Analyserapport mottat.18.03			 Analyseforklaring - Mikro+Kjemi - drikk  Analyserapport 11.03001230-012019
8.	Ny vannprøve,levert til eurofins. 18.03			
9.	Ny vannprøve levert til eurofins.20.03			
10.	Svar på prøve 18.03(midlertidig)		26.03-19	 Analyserapport 18.03(midlertidig rap
11.	Svar på prøve 20.03(midlertidig)		26.03-19	 Analyserapport 20.03(midlertidig rap
12.	Går daglige runder for å inspisere ved fangdam. Ja,det er farge på vannet,når det er mye vann i elva,men lite partikler			
13.	Har kontakta UCO for levering av sedimenteringscontainer. Blir levert fredag formiddag			26.03-19
14.	Ny vassprøve levert til eurofins. 27.03-19			
15.	Sett på plass sedimenteringscontainer		29.03	
16.	Analyse på prøve 27.03 mottatt		01.04-19	 Analyserapport 27.03 før sedimente
17.	Ny vassprøve levert til Eurofins 03.04-19			
18.	Analyse på prøve 03.04 mottatt		08.04.19	 Analyserapport 03.04-19.pdf
19.	Ny vassprøve levert Eurofins 10.04.2019			

Besiktigelsesrapport



Tiltakshaver:	Mjåtveitmarka B16,	Side:	3 av 3
Ansvarlig utførende:	Magne Hope AS	Sist rev.	27.11.2015
Prosjekt:	Mjåtveit B5	Dok.Id:	0305-001 D
Prosjektnr.:	2559	Dato /sign.:	

20.				
21.	Ny vassprøve levert Eurofins 24.04-2019			Det er veldig liten vannføring ,måtte holde flasken ned i mot bunnen, kan jo være mer partikler i prøven
22.	Resultat av vannprøve mottatt 26.04.2019	Har ikkje gravt i vann eller grunnen på 14 dager,så skjønner ikkje heilt resultatet av denne prøven		Høg Turbiditet?  Analyserapport 24.04-19.pdf

3. Ansvar og forsikringer

Skal det graves eller sprenges nærmere enn 5 meter fra bygning/konstruksjon?

Nei Ja (husk egen forsikring)

Skal det graves under fundament?

Nei Ja (husk egen forsikring)

Riving

Skal byggherren ta ansvaret selv?

Nei

Ja

Nei Ja (bruk skjema 0305-002 D Ansvarsfraskrivelse)

4. Underskrifter

Dato	Sted	Entreprenøren
25.01-19	Mongstad	Frank Å Iversen
Dato	Sted	Byggherren
Dato	Sted	Andre representanter