

Meland Kommune

Deres referanse

Vår referanse

Dato

Kjartan Dalstø

08.03.16

Beskrivelse kunstgressbane Vestbygd skule.

Beskrivelse:

Ny kunstgressbane skal bygges på eksisterende grusbane.

HMS:

Arbeid vil pågå i skoletid og det vil bli avtalt med skolens rektor angående plassering av byggegjerde / avsperringer i perioden.

Fremdrift/ varighet:

Antatt ca 5 uker.

Rekkefølge plan på arbeid/ arbeid som skal utføres:

1. Eksisterende topplag av grus skal fjernes.
2. Grøfter og drenering med 2 sandfangkummer og utløp med fall i rør under bane og ut i terreng.
3. Betongarbeid iht vedlagt tegning.
 - Ca 155m med ringmur: 250*250mm
 - Forankres med 7stk utstøpte felt, på ca 0,5m³. Se snitt 1-1
 - Støttemur med såle: Støttemur 250*1000mm for å ivareta vei til gymsal.
 - Konstruksjoner normalarmers med kamstenger.
4. Grunnarbeid oppfylling og avretting:
 - Oppfylling med 150mm pukk 32-64mm forkilt med 11-16mm.
 - Avretting med 60mm topplag av 0-16mm grus for kunstgress.
5. Montering av gjerde:
 - 3m flettverksgjerde på ringmur. Snitt 1-1.
 - 2m flettverksgjerde på støttemur. Snitt 2-2.
6. Montering av kunstgress.
 - Kunstgress legges helt ut til ringmur/ støttemur.
 - Merking av bane. Bane merkes med 3m sikkerhetsone fra banens sidelinjer ut til gjerde.

Med vennlig hilsen
for Nordre Holsnøy IL
Kjartan Dalstø