

ArbeidsrapportStartdato: 23.05.14Sluttdato: 26.10.16Tall timer eige arbeid: 2917Tall timer leigd arbeid: 5,5

Namn på tiltakshavar: _____

Anni Sundal FlågrøyGnr/bnr. 32/2-3Godkjent kostnad: 72625Løyvd tilskot: 36.500

Slik vart arbeidet utført: Mannen min og eg gjorde litt no og litt då
efftersom det passare. Fekk hjelp av svigeren frå 11. juni
til 16 juni 2015. (Då arbeidde me dagen lang.) Han er snikkar. -Mannen min er elektriker
og er van med snikring og. Eg sjølv har gjort kontrarbeidet
og bore på plassmaterial, og gått "til hande"

Utfordringar: Jan ikkje hugsa noko spesielt.

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort? Det viktigaste for meg er
at huset der det ligg i terrenget er så vakkert. Det sein andre
og i slekt og naboar. - Når me skal bygga ned dei store granar like
ved, kan me bruke huset til lagring av ved og elles gå i lag for regnet
 Leigd arbeid, og betalingsmåte: _____

Haakon Aase hjelpte til med å underbyggja og formulera
søknad. Han har fått betaling på vanleg måte.

Økonomi: Me har betalt rekningane etter kvart. Vonar å få
uttak det løyvde tilskotet, for det vart ein del utlegg.

Med vennleg helsing

Dato: 26.10.16 Stad: FlekkevangSign: Anni Sundal Flågrøy

Billag/kvitteringar/faktura

Beløpa skal først opp både med og utan mva.

Er du momspliktig? _____

Total kostnad ifølge billag: _____

Namn på tiltakshavar: _____

Gnr/bnr. _____

Godkjent kostnad: _____

Løyvd tilskot: _____

NR.	Firma	Materiell	Sum eks. mva	Sum inkl. mva
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
SUM				

Timeliste over leigd arbeid:

Kvar einaste gong du har leigd inn folk til å hjelpa deg med tiltaket ditt, må leigd hjelp føre opp i dette skjemaet dato, tall timer brukt og kva han/hun har gjort på i denne tida.

Til slutt signerar leigd hjelp!

Namn på tiltakshavar:

Anni Sundel Flaigøy

Gnr/bnr. 32/2-3

Godkjent kostnad: 72 625

Løyvd tilskot: 36 500

Timesats leigd arbeid: 500kr + moms.

Dato	Timer	Arbeid utført	Signatur av hjelpar
01.-02.12.13 01.-02.12.13	3 à kr 500		<i>Hanne Paxe 02.11.2016</i>
01.-02.12.13 01.-02.12.13	2,5 à kr 500		<i>Hanne Paxe 02.11.2016</i>
21.-22.05.14			
SUM	5,5		

Timeliste over eiga arbeid:

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du setje deg ned og notere dato, tall timar/minutt brukt, og kva du har gjort på i denne tida.

Namn på tiltakshavar: _____

Gnr/bnr. _____

Godkjent kostnad: _____

Løyvd tilskot: _____

Timesats eiga arbeid: _____

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført
SUM		

Timeliste over eiga arbeid:

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du setje deg ned og notere dato, tall timar/minutt brukt, og kva du har gjort på i denne tida.

Namn på tiltakshavar:

Anni Sundal Flågrøy

Gnr/bnr. 32/2-3.

Godkjent kostnad: 72 625 (,-)

Løyvd tilskot: 36 500

Timesats eiga arbeid: opphil kr 250 kr/tim

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført
23.05.14	2	Søknadskriving/rettleiing v/murarn Asa (2 personar)
22.06.14	2	Møte, rettleiing v/landbrukskontret. (- -)
08.08.15	4	Gjennomgang av dokument, gjine avtaler, planlegg. (- -)
09.08.15	6	Måltaking av murarn, utkrning av innkjøp, spm + bjelken
10.08.15	10	Få fat i tilhenger til materialtransport, (2 personar)
11.08.15	16	utvordning av material på kyrtrreit seg. (2 personar)
		→ Kjøp av material i Lomvåg, mufje arbeid i dimensjonane og få saga opp (2 personar)
-"-	6	Avlesing og stabling av material i lia (3 personar)
-"-	6	Spikring (3 personar)
12.08.15	30	Tilskjering/spikring 7 takstolar i lia (3 personar)
13.08.15	12 t	Tilskjering/transport av rammematerial frå lia til utfyll, spikring av ramma på plass (3 personar)
-"-	12 t	Transport av takstolar frå lia til utfyll, traktør fjort og så bring. (3 personar)
-"-	6	Begynte spikra takstolar på ramma (3 personar)
14.08.15	24	Spikra takstolar på ramma (3 personar)
-"-	6	Innkjøp av spikar, sutak, rektor
SUM	142	

%

Timeliste over eiga arbeid:

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du setje deg ned og notere dato, tall timar/minutt brukt, og kva du har gjort på i denne tida.

Namn på tiltakshavar:

Anni Sundal Fljög

Gnr/bnr. 32/2-3

Godkjent kostnad: 72 625

Løyvd tilskot: 36 500

Timesats eiga arbeid: _____

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført.	
15.08.2015	30	Bura gørdagens innkjøp bort til utiflør. Ta installert straum til arbeidet. Spikring og skjoring	(3 personar)
16.08. --	30	Arbeid med mur. Oppmåling/dilskjoring/spikring av sutak La lektur på taket, ein side, beisa lektene, sortute ein del takstein.	(3 personar)
17.08. --	10	Beisa lektur, sortute og la på plass tak stein, austrida av taket	(2 personar)
10.09. --	15	La på plass mureplatt, lektene austrida, beisa, transport av mur takstein	(2 personar)
11.09. --	15	La på takstein	(2 --)
16.09. --	8	Ta mål av murevinkel, bestilla/handla inn mureblekk og vindskein. Ikke rett dimensjon å finna, må undervikis vidare	(-- --)
19.09. --	12	Handla vassbord og vindskein, spikra dei på plass	(-- --)
03.10. --	12	Tilleging av straum til utiflør, saga opp gamle sperr. Tok vare på heil takstein	(-- --)
04.10. --	10	Meir rydding	(-- --)
26.10.2016	4	Skjorde vekk, rydda oppsaga material La på plass stein under tramma for å hindra vridning.	(-- --)
-- --	3	Rekneskap/innsending	(-- --)
SUM	149		

+ 142

= 291 timar eigen innsats.

Billag/kvitteringar/faktura

Beløpa skal først opp både med og utan mva.

Er du momspliktig? nei

Total kostnad ifølge billag: 25.941 kr.

Namn på tiltakshavar: Anni Sundel Flajry
 Gnr/bnr. 32/bnr 2-3
 Godkjent kostnad: 72 625
 Løyvd tilskot: 36.500

NR.	Firma	Materiell	Sum eks. mva	Sum inkl. mva
1	Nordby Norske Buss Olestrøming	Transport	66,67	72,00 kr
2	Solberg Sagbruk	Material	6909,00	8636,00
3	Esso	Diesel til traktor	* 13,26?	139,36
4	Fukhaug byggcenter	Truskruan + papir Grunnrommen tyng	1156,64	1445,80
5	- " -	2 stk lastkurreing	249,31	311,64
6	- " -	Undrypanet, forskaling lekt sji kostning	6337,02	7921,28
7	Coop bygg Åsane	Lekt/række	442,86	553,58
8	Slutten Førgchands	Kritt muremur	36,80	46,00
9	- " -	Tyrilin Tjørbeis	455,20	569,00
10	Åsane Coop og bygg	Lekter, spiker, trestaker	379,91	475,00
11	Blikt & Mønstreknas Mjø treidflaten	Beslag	820,00	1025,00
12	Fukhaug byggcenter	Forskaling	172,67	215,83
13	Geitanger bygg	Gran Rekt 19x173	343,92	305,00
14	Blikt & Mønstreknas Mjø treidflaten	Visin. Mønstreslag	630,40	788,00
15	Murray Haakon Aase	Arbeid med utendørs for sikring	12,50 10000,00	1562,50
16	- " -	Arbeid med sikring SMIL-tilskot	10000,00 1500	1875,00
17			1500	
18				
SUM			20.757 kr.	25.941 kr

Arbeidsrapport

Startdato: _____

Sluttdato: _____

Tall timer eiga arbeid: _____

Tall timer leigd arbeid: _____

Slik vart arbeidet utført: _____

Utfordringar: _____

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort? _____

Leigd arbeid, og betalingsmåte: _____

Økonomi: _____

Med vennleg helsing

Dato: _____ Stad: _____ Sign: _____

Namn på tiltakshavar: _____

Gnr/bnr: _____

Godkjent kostnad: _____

Løyvd tilskot: _____