

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

| Prosj. nr | Prosj.namn | Tidsp. oppstart | Planlagt ferdig: | Prognose ferdig: | Budsjett totalt | Oppd. Progn. | Avvik budsj. - progn. | Reknesk. hittil | % påløpte kostn. | Påløpt pr 31.12.15 (reknesk.) | Rekn. 2016 hittil | Progn. 2016 | Prognose 2017++ | Budsj. 2016 | Avvik progn-budsj | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--|
| 100 | IKT-invest via IKTNH-samarb. | 2016 | | | 500 | 500 | - | - | 0 % | - | | 500 | - | 500 | - | |
| Skildring: Diverse IKT-invest. direkte Meland kommune Status: Ikkje påløpte kostn. per rapporteringsdato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | IKT-investeringar loaklt Meland | 2016 | | | 813 | 813 | - | | 0 % | - | 205 | 813 | - | 813 | - | |
| Skildring: Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Nokre mindre delprosjekt iverksett | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Utbygging av Breiband | 2016 | | | 3 100 | 3 100 | - | | 0 % | - | | 3 100 | - | 3 100 | - | |
| Skildring: Tilskot til utbygging av breiband, vidareformidling til entrepenør. Prosjekt forskjøvet frå 2015, budsjettendring sak KS 21/2016. Status: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Ny telefoniløysing | 2016 | | | 188 | 188 | - | | 0 % | - | 32 | 188 | - | 188 | - | |
| Skildring: Ny felles løysning for IKTNH-kommunane Status: Kjøp av telefonar og anna utstyr, ennå ikkje fakturert frå IKTNH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | Tilbygg Grasdal skule | 01.01.15 | 01.08.17 | 01.08.17 | 46 500 | 46 500 | - | 7 218 | 16 % | 1 317 | 5 901 | 15 000 | 31 500 | 40 625 | 25 625 | |
| Skildring: Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Held på med tømmerarbeidet. Påløpte kostnader for 2016 estimeres til 20 mill. inkl.mva. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | Tilbygg Sagstad skule | 01.01.15 | 01.08.17 | 31.12.17 | 73 500 | 73 500 | - | 16 947 | 23 % | 1 914 | 15 033 | 25 000 | 48 500 | 50 000 | 25 000 | |
| Skildring: Utbygging av skulen med ca 1650 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Held på med tømmerarbeid. Påløpte kostnader for 2016 beregnet til 25 mill. inkl.mva. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | IKT-skular | 2016 | | | 375 | 375 | - | 244 | 65 % | - | 244 | 375 | - | 375 | - | |
| Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieill på skulane Status: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | Uteområde skular | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 375 | 375 | - | 178 | 47 % | - | 178 | 375 | - | 375 | - | |
| Skildring: Kommunal medfinansiering av opparbeiding av kunstgrasbane på Vestbygd skule og utgreiing/forprosjekt for fleire parkeringsplassar på Vestbygd skule Status: Har utvida parkeringsplassen på Vestbygd skule. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | Ventilasjon symjehall Rosslund skule | 01.08.16 | 31.01.17 | 31.01.17 | | | - | 225 | #DIV/0! | - | 225 | | - | | - | |
| Skildring: Utsifting av ventilasjonsaggregat for symjehall og gymsal på Rosslund skule Status: Held på med arbeidet. Aggregat til gymsal er ferdig montert og vil settast i drift i medio november. Aggregatet for symjehallen skal vere ferdig i medio januar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | Vestbygd skule - ombygging | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 375 | 375 | - | 79 | 21 % | - | 79 | 375 | - | 375 | - | |
| Skildring: Ombygging for å ivareta elevar med særskilte behov. Status: Vegg er oppført | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Uteareal Sagstad skule | 01.01.16 | 31.12.17 | 31.12.17 | 2 000 | 2 000 | - | - | 0 % | - | | 500 | - | 500 | - | |
| Skildring: Kjøp og opparbeiding av uteareal for Sagstad skule. Skulen har i dag for lite uteoppfallsareal for elevane. Status: Held på med dialog om erverv av grunn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Ny kommunal | 01.01.16 | 31.12.19 | 31.12.19 | 38 125 | 38 125 | - | 362 | 1 % | - | 362 | 375 | 37 750 | 312 | -63 | |

| Prosj. nr | Prosj.namn | Tidsp. oppstart | Planlagt ferdig: | Prognose ferdig: | Budsjett totalt | Oppd. Progn. | Avvik budsj. - progn. | Reknesk. hittil | % påløpte kostn. | Påløpt pr 31.12.15 (reknesk.) | Rekn. 2016 hittil | Progn. 2016 | Prognose 2017++ | Budsj. 2016 | Avvik progn-budsj |
|-----------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | barnehage | Skildring: Etablering av en ny stor kommunal barnehage. I første omgang må det utarbeidast ein reguleringsplan for aktuelt område for utbygging Status: Held på med mogleighetsstudie for å vurdere lokalisering av ny barnehage. Vil også bli gjennomført ei eigen mogleighetsstudie for Langelandsskogen. Ettersom Langelandsskogen er eit av lokaliseringalternativa vil konklusjonen av mogleighetsstudia for barnehage bli koordinert med mogleighetsstudia for Langelandsskogen, tidleg vår 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Marihøna barnehage utbetring | 01.05.16 | 30.06.16 | 30.06.16 | 400 | 430 | | 430 | 100 % | - | 430 | 430 | | 400 | -30 |
| | | Skildring: Bygging av vognskur og noko innvendige arbeider for å oppgradere barnehagen Status: Utført | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | Utleige-bustader | 2016-2019 | | | 10 000 | 10 000 | - | 3 028 | 30 % | - | 3 028 | 10 000 | | 10 000 | - |
| | | Skildring: Gjeld kjøp av bustader for utleige til flyktningar. Status: Kjøpt tre bustader i 2016 og ein på slutten av 2015. To av bustadene vil ikkje bli ferdigstilt før i 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | Omsorgsbustader | 2016-2019 | | | 3 100 | 3 100 | | - | 0 % | - | | 3 100 | - | 3 100 | - |
| | | Skildring: Omsorgsbustader med heildøgns helse- og sosialteneste. I 2016 er det vurdert behov for å kjøpe ein ny einestad grunna behov for rehabilitering av eldre kommunal bustad som per tid vert nytta med forsterka tenesteyting. Status: | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | Balkong omsorgsbustader Meland rådhus | 2016 | | | 125 | 62 | | 62 | 100 % | - | 62 | 62 | | 125 | 63 |
| | | Skildring: Forprosjekt for utgreiing av balkong Status: Forprosjekt er nesten ferdig. Kostnadsestimat for balkong vil bli lagt inn i økonomiplan investering. Forprosjekt vart rimelegare enn antatt | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | Tøyruille vaskeriet sjukeheimen | 2016 | | | | 115 | | 115 | 100 % | - | 115 | 115 | | | -115 |
| | | Skildring: Ny tøyruille til vaskeriet på sjukeheimen Status: Ikkje i budsjett for 2016, men måtte kjøpast inn då den gamle var brannfarleg. Finansiering ved omfordeling av unyttta lånemidler 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | Fellesareal Holmemarka | 2016 | | | | | | 348 | #DIV/0! | - | 348 | 263 | | | -263 |
| | | Skildring: Refusjon til Holbergstien Velforening for etablering av veilys Status: Refusjon til prosjektet er ikkje budsjettert, men det er att 263.000,- på fond som kan brukast til prosjektet. Resten må dekkast inn innanfor vedteke budsjett, og bokføringa i rekneskapen må korrigerast. | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | Div. vedr. kommunale eigedommar | 2016 | | | | | | 107 | #DIV/0! | - | 107 | - | | | - |
| | | Skildring: Motteke Husbanktilskot til kjøp av 2 stk. bustader, bokført med 100% lånemidlar i rekneskapen i 2015. Status: Må korrigere finansieringen av prosjektene i rekneskapen for 2016. | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Gravplass Meland | 01.01.16 | 31.12.19 | 31.12.19 | 25 000 | 25 000 | | 50 | 0 % | - | 50 | 625 | 24 375 | 625 | - |
| | | Skildring: Utviding av kyrkjegard. Reguleringsplanarbeid for utvidinga startar opp i 2016 Status: Før oppstart av sjølve reguleringsplanen skal det gjennomførast ei geoteknisk undersøking av grunnen samt ei analyse av eventuell påverknad av nærliggjande vassdrag | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | Restaurering av orgel | 01.01.16 | 30.06.16 | 30.06.16 | 375 | 393 | -18 | 392 | 100 % | - | 392 | 392 | | 375 | -17 |
| | | Skildring: Orgelet er skadd av tørke og må restaurerast Status: Utført | | | | | | | | | | | | | |

| Prosj. nr | Prosj.namn | Tidsp. oppstart | Planlagt ferdig: | Prognose ferdig: | Budsjett totalt | Oppd. Progn. | Avvik budsj. - progn. | Reknesk. hittil | % påløpte kostn. | Påløpt pr 31.12.15 (reknesk.) | Rekn. 2016 hittil | Progn. 2016 | Prognose 2017++ | Budsj. 2016 | Avvik progn-budsj |
|-----------|--|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 577 | Brannvarslingsanlegg Kyrkja | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 387 | 387 | - | - | 0 % | - | - | 387 | - | 387 | - |
| | | Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Planlegging pågår | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | Kjøp av sentrumsareal | 2016 | | | 3 500 | 3 500 | | - | 0 % | - | | 3 500 | | 3 500 | - |
| | | Skildring: I samband med kommuneplanen og områdeplan for Frekhaug sentrum må ein sjå på kommunen sitt behov for areal, mellom anna til ny kyrkjetomt. Status: Vore forhandlingsmøte | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | Nytt varmeanlegg og kabelnett til kyrkja | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 375 | 375 | | - | 0 % | - | | 375 | | 375 | - |
| | | Skildring: Anlegget må oppgraderast Status: Planlegging pågår | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | Veglys Beitingen | 01.01.16 | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 081 | 1 081 | | - | 0 % | - | - | 1 081 | | 1 081 | - |
| | | Skildring: Bygging av veglys til Beitingen Status: Prosjektet vil gå parallelt med prosjekt 603 Vassleidning Fløksand-Beitingen. Arbeidet held på | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | 2 stk saltspreiarar | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 188 | 188 | | 173 | 92 % | - | 173 | 188 | | 188 | - |
| | | Status: Kjøpt inn ein saltspreiar | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | Lesseapparat til strøsand | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 500 | 500 | | 496 | 99 % | - | 496 | 496 | | 500 | 4 |
| | | Status: Kjøpt inn. | | | | | | | | | | | | | |
| 760 | Asfaltering kommunale vegar | 2016 | | | 875 | 875 | - | 642 | 73 % | - | 642 | 875 | - | 875 | - |
| | | Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Nesten heilt ferdigstilt | | | | | | | | | | | | | |
| 761 | Trafikksikring | 2016 | | | 375 | 375 | - | - | 0 % | - | | 375 | - | 375 | - |
| | | Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Etablering av fartshumper i Mjåtveitvegen vert gjennomført i byrjinga av november. Veglys i Grønlandsfeltet og i Gripavegen har blitt tatt ut av handlingsplanen for 2016 grunna for høge kostnader, jf. vedtak i UDU 25.10.16. Midlar som ikkje vert nytta i 2016 vil bli overført til 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Kommunale bygg | 2016 | | | 1 250 | 1 250 | - | 264 | 21 % | - | 264 | 1 250 | - | 1 250 | - |
| | | Skildring: Investeringar i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med tiltaksplan godkjent av UDU. | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | Gangbru Mjåtveitvegen | 01.01.15 | 31.12.15 | 31.03.16 | 1 800 | 1 800 | - | 1 645 | 91 % | - | 1 645 | 1 800 | - | 1 800 | 155 |
| | | Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypekona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status: Utbetalt | | | | | | | | | | | | | |
| 785 | Aggregat, Meland sjukeheim | 01.01.15 | 31.12.15 | 29.02.16 | 3 750 | 3 500 | 250 | 3 512 | 100 % | 642 | 2 870 | 2 890 | - | 3 140 | 250 |
| | | Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Aggregatet er ferdig. Prosjektet går noko under budsjett. | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | Ladepunkt el-bilar | 01.02.15 | 2015/2016 | | 311 | 311 | - | - | 0 % | - | - | 311 | - | 311 | - |
| | | Skildring: Etablering av ladestasjon for el-bilar i kommunal regi Status: Hurtigladdestasjon i Frekhaug skal vere klar for bruk i første halvdel av oktober. Overbygg vil kome på plass i november | | | | | | | | | | | | | |

| Prosj. nr | Prosj.namn | Tidsp. oppstart | Planlagt ferdig: | Prognose ferdig: | Budsjett totalt | Oppd. Progn. | Avvik budsj. - progn. | Reknesk. hittil | % påløpte kostn. | Påløpt pr 31.12.15 (reknesk.) | Rekn. 2016 hittil | Progn. 2016 | Prognose 2017++ | Budsj. 2016 | Avvik progn-budsj |
|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 787 | Forskottering undergang Holme | 01.01.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | 3 000 | 3 000 | - | - | 0 % | - | - | 3 000 | - | 3 000 | - |
| Skildring: Forskottering av planlagt undergang på Holme Status: Reguleringsplan er under arbeid. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | Startlån | 01.01.16 | 2016 | | 8 320 | 8 320 | - | | 0 % | - | 6 365 | 8 320 | - | 8 320 | - |
| Skildring: Netto kostnad avdrag på startlån og utbetaling nye startlån 2015 Status: Ett lån utbet. hittil i 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | EK-innskot KLP | 01.10.16 | 2016 | | 700 | 700 | - | | 0 % | - | 1 056 | 700 | - | 700 | - |
| Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Noko meir enn rekna med i budsjett | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum alle driftsinvest.: | | | | | 231 262 | 231 112 | 232 | 36 517 | | 3 873 | 40 302 | 87 135 | 142 125 | 137 589 | 50 609 |

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

| Prosj. nr | Prosj.namn | Tidsp. oppstart | Planlagt ferdig: | Prognose ferdig: | Budsjett totalt | Oppd. progn. | Avvik budsj. - progn. | Reknesk. hittil | % påløpte kostn. | Påløpt pr 31.12.15 (reknesk) | Reknesk. 2016 hittil | Prognose 2016 | Prognose 2017++ | Budsj. 2016 | Avvik progn-budsj |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 600 | Vassleiding Ådlandsvågen- Landsvik | 01.02.15 | 30.06.16 | 30.06.16 | 12 000 | 12 000 | - | 10 753 | 90 % | 2 814 | 7 939 | 9 000 | - | 9 186 | 186 |
| Skildring: Overføringsledning for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Anlegget går under budsjett. Foreløpig er det estimert med ca 3 mill. Er asfaltert | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Fullreinsanlegg Hestdal | 01.02.15 | 31.12.18 | 31.12.18 | 45 200 | 45 200 | - | 379 | 1 % | 225 | 154 | 2 775 | 42 200 | 2 775 | - |
| Skildring: Bygging av nytt fullreinsanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Skisse- og forprosjekt har vist at opphavelag planlagt reinseprosess ikkje er mogleg. Det har også vist seg at ny inntaksledning må vere lengre og det fører til større dimensjon. Dette fører også til behov for ein større råvasspumpetasjon enn først antatt. Desse endringane har ført til behov for ei større kostnadsramme for prosjektet. Større kostnadsramme vil bli fremma som ein del av økonomiplanprosessen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | Vassleiding Fløksand- Beitingen | 01.02.15 | 31.12.16 | 31.12.16 | 12 400 | 12 400 | - | 8 374 | 68 % | 525 | 7 849 | 11 875 | - | 11 875 | - |
| Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Anlegget er i sluttfasen og skal ferdigstillast i november/desember | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | Oppgradering pumpestasjon Mjåtveit | 30.09.15 | 31.12.15 | 31.03.16 | 1 292 | 1 292 | - | 1 292 | 100 % | 1 208 | 84 | 85 | | 85 | - |
| Skildring: Oppgradering av pumpestasjonen for å sikre at det ikkje kjem framtidig forureining i Mjåtveit Status: Ferdigstilt. Anlegget var nominert til Vannbransjeprisen for vestlandet saman med to andre prosjekt, men vant ikkje. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | Vassleiding Landsvik- Rossland | 01.04.16 | 31.12.18 | 31.12.18 | 22 200 | 22 200 | - | 70 | 0 % | | 70 | 500 | 21 400 | 500 | - |
| Skildring: Bygging av vassleiding frå Landsvik til Rossland for å lage eit ringleidningssystem Status: Held på med prosjektering | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | VA-kryssing E39 | 01.01.15 | 31.12.15 | 30.11.16 | 1 500 | 1 500 | - | 371 | 25 % | 7 | 364 | 1 500 | - | 1 500 | - |
| Skildring: Kryssing med trekkerøyr for VA-leidinger under E39 Status: Kryssinger er gjennomført | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | Overvatn Flatøy | 01.01.15 | 31.12.15 | 31.10.15 | | - | - | 63 | | 1 229 | -1 166 | -1 229 | - | | 1 229 |
| Skildring: Overvatn Flatøy Status: Prosjekt i samband med utbyggingen av E39, skal betales av Vegvesenet. Meland kommune skal berre dekke noko kostnader til singel i grøft. Feilført periodisering i forhold til 2015, skal korrigerast | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | Avlaupsleiding Holmeknappen-Tveit | 01.02.16 | 31.12.18 | 31.12.18 | 11 800 | 11 800 | - | - | 0 % | - | 101 | 800 | 11 000 | 800 | - |
| Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Held på med initiell prosjektering | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | Separering Grønlandsområdet | 01.02.15 | 31.12.17 | 31.12.17 | 12 415 | 12 415 | - | 7 560 | 61 % | 952 | 6 608 | 11 415 | | 11 415 | - |
| Skildring: Bygging av eige overvassystem i området. Status: Held på. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prosj. nr | Prosj.namn | Tidsp. oppstart | Planlagt ferdig: | Prognose ferdig: | Budsjett totalt | Oppd. progn. | Avvik budsj. - progn. | Reknesk. hittil | % påløpte kostn. | Påløpt pr 31.12.15 (reknesk) | Reknesk. 2016 hittil | Prognose 2016 | Prognose 2017++ | Budsj. 2016 | Avvik progn-budsj |
|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 664 | Sanering Fløksand | 01.04.15 | 31.12.17 | 31.12.17 | 200 | 200 | - | 58 | 29 % | - | 58 | 200 | | 200 | - |
| | | Skildring: Bygging av slamasvilkjar og utslepp Status: Held på med prosjektering. Sjølve gjennomføringa er utsatt. | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | Oppgradering Varnappen reinseanlegg | 01.02.15 | 30.04.16 | 30.04.16 | 1 800 | 1 800 | - | 1 501 | 83 % | - | 1 501 | 1 800 | | 1 800 | - |
| | | Skildring: Etablering av prøvetakingskummar og utbygging av anlegget Status: Utført. | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | Vassleidning Heiane | 01.01.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 480 | 480 | - | 472 | 98 % | - | 472 | 480 | | 480 | - |
| | | Skildring: Flytting av kommunal leidning Status: Utført | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | Gravemaskin | 01.02.16 | 31.12.17 | 31.12.17 | 600 | 600 | - | 559 | 93 % | - | 559 | 600 | | 600 | - |
| | | Skildring: Kjøp av gravemaskin Status: Kjøpt inn | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | Spylevogn | 01.02.16 | 31.12.17 | 31.12.17 | 300 | 300 | - | - | 0 % | - | | 300 | | 300 | - |
| | | Skildring: For reingjering av kummar og leidningar Status: Ikkje kjøpt inn enno | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | Takvatn Meland ungdomsskule | 01.06.16 | 31.12.16 | 31.12.16 | | | - | 175 | #DIV/0! | - | 175 | 300 | | 300 | - |
| | | Skildring: Ført takvatn og sluk til ny overvassleidning Status: Ferdigstilt utanom ein støypekant. Finansiering innan eksisterande budsjettramme må gjerast | | | | | | | | | | | | | |
| Sum alle VA prosjekter: | | | | | 122 187 | 122 187 | - | 31 452 | 26 % | 6 960 | 24 593 | 40 101 | 74 600 | 41 516 | 1 415 |
| Sum alle prosjekter: | | | | | 353 449 | 353 299 | 232 | 67 969 | 19 % | 10 833 | 64 895 | 127 236 | 216 725 | 179 105 | 52 024 |