

---

**Fra:** Stian Steinsland <stian.steinsland@hotmail.no>  
**Sendt:** tirsdag 1. september 2020 20.21  
**Til:** Laila Bjørge; Stian Steinsland; Aud Almenningen  
**Emne:** Vs: Eigeninnsats Stian Steinsland Byggeprosjekt ny Mjelkeflor

Årstal 2019/20 oppgitt i timar:

19/06: 4t. Utlekking av vassledning.  
03/07: 4t Opphogging av kum/la ned drenslangar.  
08/07: 5t pågraving av grøft, single.  
18/07: 7t Henting av singel til avretting av tomt.  
18/07: 7t Traktor til dette formål.  
19/07: 2t Jording av armering i plater.  
23/07: 2t Heising av alt armeringsjern og forskaling.  
23/07: 2t Leigde kranbil.  
23/07: 2t Traktor til dette arbeid.  
24/07: 2t La ut ringjord pluss armering til veggargjødselslager.  
12/08: 2t Avlessing/mottak av utstyr til mjelkerobot.  
12/08: 2t Traktor  
13/08: 2t Rydding av byggeavfall/armeringsjern.  
13/08: 2t Traktor  
14/08: 6t Rydding av forskalingsmateriale /plater/flak/trekapp for klargjering av intillfylling av grunnmur.  
14/08: 6t Traktor  
22/08: 2t Avlossing Delaval utstyr.  
22/08: 2t Traktor  
28/08: 2t På leit i eigen bil etter sjåfør med spalteutstyr som ikkje turde kjøyra til Modalen!  
29/08: 4t Avlossing av spalt  
29/08: 4t Traktor  
11/09: 1t Lossing av spalt.  
11/09: 1t Traktor  
19/09: 15t Legging av spaltegolv, gjekk over 2 dagar.  
19/09: 15t Traktor (over 2 dagar)  
25/09: 4t Lossa Sandwich element + stål til tak.  
25/09: 4t Traktor  
26/09: 2t La veggelement rundt bygget  
26/09: 2t Traktor  
30/09: 2,5t Lossa Takelement og nokon veggelement.  
30/09: 2,5t Traktor  
02/10: 2t Kjørde og la på plass takelement for montering.  
02/10: 2t Traktor  
08/10: 4t Lossing av resten av spalt, kjørd inn singel/grus, la på plass spalt inne.  
08/10: 4t Traktor  
09/10: 1t Lossa Kraftforsilo

09/10: 1t Traktor  
11/10: 6t Kappa og la ned ned resten av spalt(leige av minigravar)  
16/10: 1t Henting/kjøring på plass for arbeidarane innfestningsstolpar til innreiing.  
16/10: 1t Traktor  
04/11: 5t Pakka opp innredning og bar på plass, begynte på montering.  
06/11: 5t Montering av innreiing.  
09/11: 8t Montering av innreiing.  
11/11: 6t Montering av innreiing  
13/11: 6t Slipte vekk sårkantar i betongmur + golv, klargjering for maling  
15/11: 8t Montering av innreiing.  
16/11: 7t La ned og låste fast matter til liggebås  
17/11: 8t Monerte Båsskiller kvigeside.  
17/11: 2t Henta robot frå Næringsbygg.  
17/11: 2t Traktor + hengar  
18/11: 8t Montering av båsskiller kyraside.  
19/11: 2t Rydda treverk, heiste kraftforsilo på plass.  
19/11: 2t Kranbil  
25/11: 4t Båsskille på plass  
26/11: 4t Båsskille på plass  
29/11: 8t montering av resten av innreiing.

Me ventar stadigt pr 01/09/20 på at ei feil i støypinga i robotgropa skal rettast. Ventar på tilbakemelding på når golv skal støypast på nytt med fall som lova.

Denne feila har medført mange timars ekstra arbeid sidan oppstart i forbindelse med reingjering/spyling av mjelkegropa då drit samlar seg og ikkje renn vekk slik det skal. Vanskelig å anslå timetal på dette.

Generelt mykje oppfylgjingsarbeid, telefonar i forbindelse med organisering av byggearbeidet og dei ulike aktørane som skulle avtala seg i mellom. Her vart me brukt i staden for. Feilfaktureringar og masing på å få ting retta opp i:

Anslår mildt 5 arbeidsdagar a 7,5 timar. Men pågjekk i heile byggeperioden. Vart kraftig forstyrra til tider i eige arbeid utanom gard. Måtte trå til og forlata annan arbeidsplass i forbindelse med dette.

01/0420 og 04/08/20: 15t. Leige av containere i etterkant av bygging, seinast i August 20 for opprydding og fjerning av byggematerialer.

Ta kontakt med eventuelle spørsmål.

Mvh

Stian Steinsland og Aud Almenningen