

**Post 401D Annen fast eiendom i Norge av enhver art**

Type eiendom	Adresse	Kommune	G.nr.	B.nr.	F.nr.	S.nr.	Beløp
Tomt	Hosanger	4630	89	23			500 000,00

1013600 - MJØS METALLVAREFABRIKK

21.03.2023

**Foreløpig fremdriftsplan – Grunnarbeid, Hovedbygg (1)**

I forbindelse med etablering av byggjegrop (ref. kjeller i tilbygg) og for å etablere vannledning fra Hovedbygg, til avd. Holedalen – vil gangveg mellom bygga, og utvendig tilgang til kjeller bli stengt i periodar.

Arbeidet er inndelt i fasar for å sikra dei trafikkale forholda forbi verkstaden og oppretthalda parkeringsplassar.

**Fase 1**

Grunnarbeid nord for verkstaden

- Byggjegrop for framtidig utviding av underetasjen (1a)
- Etablere trasé for grøft/borhol for vasstilførsel til Holedalen
- Opparbeiding og grusing av parkeringsplass nord for avkøyrsla til Tveitavegen 18 (1b)
- Deler av parkeringsplassen ved kyrkjegarden vert avsperra i fase 2

**Fase 2**

Deler av parkeringsplassen ved kyrkjegarden vert avstengt grunna arbeider rundt kummene nord på plassen. Ny parkering (1b) kan nyttast.

- Omlegging av vass- og avlaupsleidingar rund kummene
- Førrebuande arbeider for vasstilførsel til Holedalen
- Utbetring av ein gamal vassledning mot Hosanger

**Fase 3**

Opparbeiding og grusing av parkeringsplass syd for avkøyrsla til Tveitavegen 18 (3)

- Leidningar i stolper vert lagt i bakken og telekiosken skal rivast

**Fase 4**

Resten av parkeringsplassen ved kyrkjegarden vert stengt.

Parkeringsplassar (1b) og (3) kan nyttast.