

## Vedlegg overtakingsprotokoll for **GJENNOMFØRINGSAVTALE**

<b>Fv 567 Småland, gangveg og bru</b>	ePhorte-nr.:	2020/46631
	Dok.ansvarleg:	
	Dato:	19.06.2023

### Synfaring gjennomført: 16.06.2023

- a) Deltakarar: Bjarte Åsheim
- b) Odd Atle Mjelstad
- c) Mariann kråkenes Jørgensen

### b) Mangelliste/gjenstående arbeid og dokumentasjon:

Merknader og/eller mangel:

1. Fylle fuge langs brodragere til overkant asfalt med Topeka, som vist på detaljteikning.



2. Kantstøp har for butt/rett ende der den starter etter gangbroen.



3. Rette kum på busslomme.



## Vedlegg overleveringsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE

4. Jevne og rengjøre Taktile heller på busslomme.



5. Fylle mellomrom mellom asfalt og kantstein.



6. Fjerne armeringsjern og utbedre sprekk på enden av kantstøp, mot Taxisentral.



7. Utbedre sprekk i kantstøp mot Burkeland.



## Vedlegg overleveringsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE

8. Utbedre fuger mellom kasselstone på busstopp.



9. Utbedre resterende arbeider fra tidligere overtakingsprotokoll.

**c) Avtalt synfaring etter oppretting: 01.09.2023**

<b>d) Er oppmålingsforretning rekvirert/gjennomført?</b>	Nei		Frist dato: 01.09.2023
	Ja		
<b>e) Er ferdigstillingsdokumentet overlevert?</b>	Ja		Frist dato:
<b>f) Er avtalearbeidet overtatt?</b>	Ja		Dato: 25.05.2023

**g) Reklamasjonstid:**

Frå dato: 25.05.2023. Til dato: 25.05.2028

Dato reklamasjonssynfaring: Mai 2024

**h) Vedlikeholdsgaranti på planting av busker og trær: Nei**

Inneheld avtalen planting av busker og trær? Dersom ja; dokumenter vedlikeholdsgaranti-periode på plantinga på 3 år frå overleveringsdato.

Frå dato:            Til dato:

Arnbjørn Vevle            19.06.2023

Bjarte Åsheim            19.06.2023

.....  
**Signatur Utbyggjar**

.....  
**Signatur Vestland fylkeskommune**