



## Statens vegvesen

### Referat

Dato: 25.10.2013  
 Tid: 10:00 – 12:00  
 Referent: Henriette D Eide

Sakshandsamar/innvalsnr:

-

Vår dato: 28.10.13

Vår referanse:

### Arbeidsmøte

**Møte nr:** Fredag 25.10.13  
**Sted:** Deponi Hauge  
**Til stede:** For Monica Matter- Kristoffer Jensen  
 SVV: Henriette Djonne Eide, Tor Arne Thorsen  
**Forfall:** Roger Hartveit

Sak: Møte vedr. deponiområde på Hauge

Ansvar / frist

Følgende lå til grunn for møtet:

Leieavtale av deponiområdet mellom Statens vegvesen og grunneier Monica Matter av 01.10.08

På befaring ble det gjennomgått hvilket arbeid i hht avtalen som er utført og hva som gjenstår:

1. Byggherre informerte at Roger Hartveit har utført arbeider i henhold til avtale mellom SvV og Hartveit. Avtalen gikk på å finplanere området og fjerne stein, røtter etc. fra allerede utlagt jord. Drenering er lagt inn noen steder.

Generell opprydding av området og i grensesnitt mot omkringliggende områder er delvis utført.

Byggherre har godtatt en delvis utbetaling for de arbeider som er utført, anslagsvis 70% av den totale sum.

Grunneier hadde ingen innvendinger mot arbeidet som var utført, og kunne erkjenne at området så bedre ut enn på lenge. Han hadde derimot behov for å få bekreftet av byggherre at arbeidet ikke var ferdigstilt. Byggherre bekreftet dette med å informere om at det er delvis utført, og derfor gjenstår ca 30% av vår avtalesum mot Hartveit.

Det arbeidet som gjenstår er å fjerne de hauger med jord og stein som ligger igjen (se

Sak: Møte vedr. deponiområde på Hauge

Ansvar / frist

bilde 1.), samt utføre et tilleggsarbeid som byggherre har godkjent for å få drenert ut vannet i to områder.

Hartveit/SVV

Statens vegvesen har derfor avtalt et tilleggsarbeid med Hartveit for å få drenert ut vannet fra områdene ved først å grave ut og fylle de opp med stein for deretter å legge tilbake et nytt jordlag på toppen.

Arbeid med drenering må foregå på et tidspunkt hvor det er tørt nok til å komme utpå området med tungt utstyr. Tilsåing av gjenværende areal blir utført til våren.

Ny befaring vil da bli utført, Statens vegvesen kaller inn.

2. Hartveit hadde utført en del tilpasninger i grensesnittet mellom deponi og eiendommen for øvrig som ikke har vært avtalt med Statens vegvesen. For disse forhold bærer han selv ansvar overfor eier av området Monica Matter.



Sak: Møte vedr. deponiområde på Hauge

Ansvar / frist



Sak: Møte vedr. deponiområde på Hauge

Ansvar / frist

Sak: Møte vedr. deponiområde på Hauge	Ansvar / frist