



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8296-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8296-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 4,910	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres: Reprasjon av fiberkabel / Reprasjon av stolpe					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	17 oktober 2018	Til dato:	26 oktober 2018	Fra kl.:	07:00
			Til kl.:	19:00	
Annet: man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **dd.mm.åååå**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **BKK Enotek AS** e-post: _____
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Ramudden AS** e-post: **@ramudden.no olav.aga@ramuc**
- Ansvarshavende: **Steinar Jørgensen** Tlf./e-post: **970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no**
 Stedsansvarlig(e): **Anders Skår** Tlf./e-post: **466 42 057**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
 Ved arbeid som krever manuell dirigering: Legg arbeid til tid med liten trafikk.
 Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.
 Etablere korte arbeidsområder om gangen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0 **dd.mm.åååå**
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8296-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8296-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 4,910	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger		Sted:	Radøyvegen	
Arbeid som skal utføres:	Reprasjon av fiberkabel / Reprasjon av stolpe				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdale				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post:	970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.n	
Stedsansvarlig(e):	Anders Skår		Tlf./e-post:	466 42 057	
Arbeidet utføres	fra dato:	17 oktober	2018	Til dato:	26 oktober 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	3
1098 bl lykt	3
362.50	11
364.50	3
362.60	2
810.V90	1
Manuell dirigering	3
150 m	1
906	Etter behov

Merknader:

Arbeidet med fiber skal foregå langs etter siden av veggen.

Manuell dirigering til å trygge arbeid i sving.

Bruk 1098 blinklykt på 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

dd.mm.åååå

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

A. Jørgensen

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8296-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtatt nr.:	N8296-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 4,910	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Reprasjon av fiberkabel / Reprasjon av stolpe				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post:	970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no	
Utførende arb.v.*:	Ramudden AS			Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen	
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	17 oktober	2018	Til dato:	26 oktober	2018
					07:00 - 19:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid langs veg	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sving	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Syklister	Stor: 3	Stor: 3	
Fallende stolpe	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant			
1: Arbeid langs veg	3	2	6
2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
3: Kollisjon mellom arbeidsbiler og passerende kjøretøy	2	2	4
4: Påkjørsel av arbeidere	3	1	3
5: Myke trafikanter/syklister	2	1	2
6: Påkjørsel av arbeidsbiler i sving	2	3	6
7: Påkjørsel av dirigenter	3	2	6
8: Fallende stolpe	3	1	3
9: Trafikkryss Fv565 x Fv407	2	2	4
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht varslingsplan.
- 2: Utøve varsomhet og være oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy og bil med gult varsellys som buffer.
- 3: Arbeidet skal foregå langs siden av veggen. 906 hindermarkører brukes etter behov.
- 4: Arbeidet skal foregå langs siden av veggen. 906 hindermarkører brukes etter behov.
- 5: Lite myke trafikanter, syklister følger trafikken.
- 6: Bruke manuell dirigering til å lede trafikken trygt gjennom svingen og forbi arbeidsområdet.
- 7: Være oppmerksom på plassering i vegbanen, vurdere siktlinjer, bremselengde og rømningsveg.
- 8: Stoppe trafikken helt når stolpe løftes på plass.
- 9: Dirigent plasserer seg slik at han/hun har kontroll på begge disse vegene.
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkifanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader: Utrykningskjøretøy i utrykning må passere med forsiktighet.

Alle skilt etableres MED trafikkstrøm og fjernes MOT trafikkstrøm (slik at skilt 110 blir stående til slutt).

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Steinar Jørgensen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8296-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8296-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 4,910	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger			Sted:	Radøyvegen
Ansvarshavende*:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no
Utførende entreprenør:	BKK Enotek AS			Adresse:	Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no olav.aga@ramudden.no
Stedsansvarlig(e):	Anders Skår			Tlf./e-post:	466 42 057
Arbeid som skal utføres*:	Reprasjon av fiberkabel / Reprasjon av stolpe				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	17 oktober	2018	Til dato:	26 oktober	2018
					07:00 - 19:00

BKK skal foreta kontroll og reparasjon av fiberkabel langs etter veg.

Det skal også reparasjon av en stolpe som ble skadet av et tre. Her kan det bli nødvendig med kranbil i vegbanen.

Fartsgrense på stedet er 60/80 km/t.

ÅDT er 3900.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8296-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8296-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 4,910	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger			Sted:	Radøyvegen
Utførende:	Ramudden AS				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen				
Stedsansvarlig:	Anders Skår				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

