

Gjennomføringsplan

| Eiendom/ byggestedt | Gnr. 77 | Bnr. 81 | Festenr. | Seksi.nr. | Bygn.nr. | Kommune RADØY |
|---|------------|------------|----------|-----------|----------|------------------|
| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll) | | | | | | |

| Alle fagområder i tiltaket | | Beskrivelse av ansvarsområdet hjemt fra erklaering om ansvarsrett | | Foretakets navn og org.nr. | | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----|---|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| SØK | Ansvarlig søker | 1 | Arkiconsult AS, 918269665 | | | 11.05.17 | | x |
| PRO | Heile tiltaket unntatt Øyrarbeid | 1 | Terje J Ledahl AS, 946696765 | | | | | |
| PRO | Utvendige vann og avlauptsledninger | 1 | Hole VVS, 999540708 | | | 25.04.17 | | x |
| UTF | Utvendige vann og avlauptsledninger | 1 | Hole VVS, 999540708 | | | | x | |
| UTF | Boring, sprenging og planering | 1 | Farmer Entreprenør AS, 921661274 | | | | x | |