
Fra: William Raugstad <william.raugstad@ngb.no>
Sendt: tirsdag 7. august 2018 07.43
Til: Ingrid Didriksen
Emne: 010.18 Radøy Kommune - Vannledning Listveit: Sluttdokumentasjon rørlegger
Vedlegg: AR-18-MX-002485-01[201862113545]-Logo-mergeded.pdf; Logg Lilletveit Bøvågen.pdf; Trykktest Bøvågen Lilletveit.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei Ingrid,

Vedlagt ligger sluttdokumentasjon fra Rørlegger.

Viser til trykktesting og «ikke godkjent» trykktest og viser til rørleggers forklaring:

*«Det er rett. Det var en liten lekkasje, det er snakk om desilitere, men det var trykkprøving mot flere ventiler som var årsak til lekkasjen.
Hadde det vært lekkasje på en speilveis eller elektromuffe ville det ha lekket mer.
Slik ble det konkludert fra Vitek sin side. For å få en ny trykkprøving måtte alle ventiler gjennomspyles på nytt og ny trykkprøvings prosedyre måtte igjennom føres.
Det ville ta like lang tid å gjøre nå, som å måtte ta det om igjen dersom kommunen ønsket det.»*

Thorleif fra Stendal VVS skal ha snakket med Jan Magnus Drivenes om dette.

Med vennlig hilsen

William Raugstad
Prosjektleder



Mongstadvegen 1000
5954 Mongstad

Tlf. +47 56 16 76 92
Fax. +47 56 16 76 90
Mob. +47 48 04 49 14
e-mail. william.raugstad@ngb.no
web. www.grunnogbetong.no