

Mandag 18.06.18 1:

Vi skulle kjøre plugg fra kum ved vann Grindheim.

Vi blir fortalt at vannforsyning kommer fra en 110 PE i kummen.

I kummen var det 1 110 (ny PE 110) , en 110 gammel, og en 63mm pe til 4 hus

Da vi begynte å avtappe systemet avtok ikke vannet i det hele tatt.

Det viste seg at vannforsyningen kom fra begge sider og vi måtte tilslutt få hjelp av en fra Radøy kommune for å få stenge vanntilførsel. Dette var rørlegger ikke klar over og derfor gikk det mye tid denne dagen.

Tirsdag 19.06.18 2:

Fra 8,45 til ca 10,00 var det anleggstrafikk ved kummen og vi måtte vente. ( Dumper)

Røret ble trykktestet med forlenget hoved prøve, 386mbar mot 250mbar tillat.

Kunden ble informert men ønsket at vi kloret linjen og vil at Radøy kommune skal få se rapporten fra trykktest og om de evt vil godkjenne dette resultatet. Mulig kunden ønsker en ny trykktest ved senere anledning.

Onsdag 20.06.18 3:

Dekloring

Lvert vannprøve på lab.

Spylt ekstra for å få klart vann.