



# RADØY KOMMUNE

## BØ BARNEHAGE

### MØTEREFERAT

Oppdrag	Bø Barnehage
Tema	Avklaringsmøte med totalentreprenør
Dato / Tid	30.04.2019 / 09:00
Sted	Forum arkitekter
Møte nr	2
Referent	Per Olaf Mohn Berge
Neste møte	Prosjekteringsmøte 15.05.19 kl 0800

Per Olaf Mohn Berge  
Hovdenflaten 24  
5232 PARADIS

Tlf 932 32 245

Dato : 30.04.2019

#### Til stede

Selskap	Navn	E-post	Fork.
Byggmester Hitland AS	André Hitland	andre@byggmesterhitland.no	AH
Byggmester Hitland AS	Roald Hesvik	roald@byggmesterhitland.no	RH
Forum Arkitekter	Thor Schønning	ts@forumarkitekter.no	TS
Per Olaf Mohn Berge	Per Olaf Mohn Berge	pomohnberge@gmail.com	POMB

#### Kopi til

Selskap	Navn	E-post	Fork.
Radøy Kommune	Ingrid Didriksen	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no	ID
Radøy Kommune	Einar Færø	Einar.faero@radoy.kommune.no	EF
Radøy Kommune			

Post nr	Tekst	Frist	Ansvar
<b>1.0</b>	<b>Kontrakt</b>		
	Hensikten med møtet var å avklare forhold vedr opsjoner og evt forskyvninger i tidsplan		
<b>2.0</b>	<b>Støy fra fv 409</b>		
	<i>Pga fartsreduksjon i fv409 utenfor barnehagen kan det være aktuelt å fjerne planlagt støyskjerm. RH får dokumentert nye verdier på støymåling som evt bekrefter dette.</i> Dette punktet blir avklart underveis i prosjekteringen		RH



## RADØY KOMMUNE

### BØ BARNEHAGE

<b>3.0</b>	<b>Solskjerming og vinduer</b>		
	<i>RH fremskaffer bekreftelse på at nødvendig solskjerming er ivare tatt med den løsning de har valgt.</i>  Dette punktet blir avklart underveis i prosjekteringen		RH
<b>4.0</b>	<b>Kontraksmedhjelpere</b>		
	<i>RH oversender liste over kontraksmedhjelpere med nødvendig informasjon som kan benyttes i IG søknad</i>	15.05.2019	RH
<b>5.0</b>	<b>Fremdrift</b>		
5.1	<i>Rivingsarbeider kan kun starte når barna i Bø barnehage er flyttet til nye Solhall barnehage på Manger som nå er under bygging. Avklaring foregår nå for å fastsette eksakt tidspunkt for slik flytting</i> Radøy kommune opplyser at flytting kan skje tidligst den 25.06.2019		
5.2	Vedståelsesfrist den 09.05.2019 forlenges inntil kontrakten er underskrevet		
5.3	På grunn av forsinket fremdrift for flytting av barn etc, vil Hitland utarbeide forslag til ny fremdriftsplan for innlemmelse i kontrakt.	15.05.2019	RH
5.4	Det er aktuelt å først be om rivingstillatelse for en del av bygningsmassene som ikke er i bruk, slik at arbeidet kan settes i gang tidligst mulig.	15.05.2019	TS
<b>6.0</b>	<b>Opsjoner</b>		
	Det har vært en del diskusjoner rundt valg og prising av opsjoner. Følgende punkter er det nå enighet om:  Opsjon B: Ytterdører i aluminium. Tillegg kr 87 972 eks mva Denne opsjonen velges av byggherren  Opsjon D: Yttervegg av Møre Royal. Ingen tilleggspris. Denne opsjonen velges av byggherren  Opsjon H: Komplette belegg av fliser på vegg. Ingen tilleggspris. Denne opsjonen velges av byggherren  Opsjon M: Sklisikkert vinylbelegg. I opsjonsprisen inngår ikke hulkil og tilpasning til fliser på vegg. Byggherren ønsker dette, men Hitland kommer tilbake på endelig pris.  Opsjon P: Folietekking av tak med PVC belegg. Ingen tilleggspris. Denne opsjonen velges av byggherren	06.05.2019	RH



## RADØY KOMMUNE

### BØ BARNEHAGE

	<p>Opsjon S: Baldakiner. Her ønsker byggherren det som er oppgitt i opprinnelig tilbud</p> <p>Opsjon Y: Høgtrykkslaminat på vegg. Tillegg kr 62 248 eks mva. Dersom man beholder opprinnelig løsning med glass fra leverandøren sitt tilbud blir der ingen tillegg. Det avklares med byggherren hva som er ønskelig.</p> <p>Asfaltering av fortau o_SF9 utvidet og reasfaltert sammen med etablering av to nye overganger. Areal fortau: 121m<sup>2</sup>. Priskonsekvens avventes</p>	<p>06.05.2019</p> <p>15.05.2019</p>	<p>POMB</p> <p>RH</p>
--	--	-------------------------------------	-----------------------

*Per Olaf Mohn Berge*

Per Olaf Mohn Berge

Byggherreombud