

Medgåtte timer oppsetting av hjortegjerde kring teigar for gnr 58 bnr 2 og 15 i Vaksdal kommune

Teigar på sørside av Ekso på Lavik

Utført mars-april-mai 2021

		<i>Einar H</i>	<i>Einar H</i>	<i>Einar T</i>	<i>Einar T</i>	<i>Einar H</i>	<i>Nils Martin</i>	<i>Nils Martin</i>	<i>Nils M</i>
		<i>enhε Kobelko 8t.</i>	<i>traktor</i>	<i>traktor</i>	<i>mannskap</i>	<i>mannskap</i>	<i>mannskap</i>	<i>traktor</i>	<i>administr</i>
05.mar	Bestilling/innkjøp materiell								5
15.mar	Gjennomgang/planlegging trase								5
24.apr	Transport gjerdemateriell								8
25.apr	Ole Andre, Magnus og Einat T. Testing utstyr			3	6				
06.mai	Magnus sveising pigg på skuffe				2				
	6 oppgraving i bekker/kanaler	3	2			3			
	7 Ole Andre				8				
	7 Magnus				8				
	7 Traktor Einar T.			4					
	7 Einar H graving nedlegging røyr	6				6			
	7 Einar H riving av gjerde		2			2			
	8 Oppsetting av stolper/montering av gjerde								
	8 Ole Andre				12				
	8 Magnus				12				
	8 Traktor Einar T.			12					
	8 Traktor Jarand		6						
	8 Einar H	12				12			
	8 Sondre				9				
	8 Eiler				9				
	9 Oppsetting av stolp, montering av gjerde								
	9 Ole Andre				8				
	9 Magnus				8				

9 Sondre	t				4				
9 Eiler	t				4				
9 Traktor Einar T.	t				8				
9 Kobelko	t	8				8			
11 Nedrigg einar H, henta gravemaskina	t	2	2			2			
25 Magnus storatreet arbeid med grind	t				3				
7 Nils Martin førebuing/rydding	t						3	1	
8 Nils Martin rydding gamalt gjerde og skog	t						15		
8 Far Nils Martin rydding gamalt gjerde og skog	t						15		
8 Bjørg rydding av skog	t						6	4	
Sum		31	12	19	101	33	39	5	18

TOTALT

258