

Timeliste, eige arbeid

Dato	Årstal	Timar	Abeidoppgåver som er utført
24.apr	2018	8	Leggje takstein
25.apr	2018	10	Leggje takstein
26.apr	2018	10	Leggje takstein
27.apr	2018	2	Leggje takstein
1/7-12/12	2018	45	Sage tømmer og lage kleding på eige sagbruk
10.okt	2018	7	Bordkledning
11.okt	2018	10	Bordkledning
12.okt	2018	10	Golv loft
15.okt	2018	12	Golv loft
17.okt	2018	18	Asfaltpapp, vindsperre, isolering
18.okt	2018	12	Vindsperre, isolering
20.okt	2018	5	Resteuring gamalt vindauge
22.okt	2018	16	Bordkledning, isolering
23.okt	2018	6	Panelering
24.okt	2018	6	Listing, detaljar
25.okt	2018	4	Sette inn uthusdør
26.okt	2018	10	Rydde byggeplassog flytte inn på loftet
16.apr	2019	6	Takstein igjen
17.apr	2019	16	Takleggjing og bordkledning
18.apr	2019	12	Takleggjing og bordkledning
19.apr	2019	10	Snekre nye uthusdører
04.jun	2019	14	Dørsnekring, bordkledning
06.jun	2019	16	Bordkledning, takrenner
16.jun	2019	8	Taklegging, no er alle tak fedige
25.jun	2019	10	Beising
26.jun	2019	10	Beising og bordkledning
28.jun	2019	6	Beising og bordkledning
19.jan	2020	4	Beising
		303	Sum arbeid

Namn på tiltakshavar:

Helene Olli Sollid
Gripen garn nr (3) 35/2
Godkjend kostnad:187 290
Løyvd tilskot:50 000
Timesats eige arbeid:375

Timeliste, leigd arbeid, timesats 500

vår og haust

2019

22 Gisle Olsvoll, sjå faktura